

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานโยธา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	(เงา) ร้อยละของการทดสอบวัสดุ คอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด (กองวิศวกรรมโยธา) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.66	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) -	(1.1) กิจกรรมการทดสอบวัสดุ คอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองวิศวกรรมโยธา
2	ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม (กองควบคุมการก่อสร้าง) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	86.580 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(2.1) โครงการปรับปรุงถนนประจำ ร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.2) โครงการก่อสร้างทางลอด เอราวัณหรือพร้อมพงษ์ - ดง และ ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ความก้าวหน้าของงาน :85.00% (2.3) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคูแก้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.4) โครงการก่อสร้างทางลอด ถนนเจริญศรีวงศ์กับถนนรามคำ ความก้าวหน้าของงาน :83.75% (2.5) โครงการก่อสร้างขยายผิว จราจรของถนนสุขาภิบาล และ สะพานข้ามถนนเจริญศรีวงศ์ ความก้าวหน้าของงาน :76.00% (2.6) โครงการก่อสร้างทางลอดศรี ราชา-สุพรรณ ความก้าวหน้าของงาน :53.33% (2.7) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนสามวา ความก้าวหน้าของงาน :92.22% (2.8) โครงการก่อสร้างเชื่อมถนน กาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.9) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนสายธรรมพรใต้กับถนน มณฑลสาย 2 ถึงถนนศรีวิบูลย์ ความก้าวหน้าของงาน :36.66% (2.10) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้าม แยกการเวก และถนนซอย รวมต่าง 24 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.11) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนสามัคคี ช่วงจากถนนพหลโยธิน ที่ 2 ถึงคลองสนามชัย ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.12) โครงการก่อสร้างถนน แยกคลองบางเขน เชื่อมถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.13) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนเคหะฯ Stn.2+935 ถึงถนน เข็ญกลาง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.14) โครงการก่อสร้างทาง ยกระดับถนนแจ้งวัฒนะ-ลาดพร้าว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.15) โครงการทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จาก ถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้าม คลองลาดพร้าว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.16) โครงการทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จาก สะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนน เทพารักษ์ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (2.17) โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแยก ณ. จะนะ ความก้าวหน้าของงาน :45.00% (3.1) โครงการก่อสร้างทางจักรยาน ที่มีมาตรฐานในถนนที่สร้างใหม่ ทุกสายซึ่งมีทางเท้ากว้างกว่า 2.50 เมตร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองควบคุมการก่อสร้าง
3	จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือที่ได้ รับการปรับปรุง (กองควบคุมการก่อสร้าง) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	4.00 (เส้นทาง)	100.000 (เส้นทาง)	(ไตรมาส 3)	(3.1) โครงการก่อสร้างทางจักรยาน ที่มีมาตรฐานในถนนที่สร้างใหม่ ทุกสายซึ่งมีทางเท้ากว้างกว่า 2.50 เมตร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองควบคุมการก่อสร้าง

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
4	ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (กองควบคุมการก่อสร้าง) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	...	ผลผลิต (Output)	5.00 (เส้นทาง)	100.000 (เส้นทาง)	(ไตรมาส 3) การจัดการระบบแผนที่โครงข่าย ได้ดำเนินการปรับปรุง ตก. ล. ๓ แห่งที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	(4.1) โครงการเพื่อเชื่อมโครงข่ายการทาง ได้ดำเนินการปรับปรุง ตก. ล. ๓ บริเวณ 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (4.2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดพร้าว - รามคำแหง ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประเสริฐมาศ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (4.3) โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพหลโยธิน - รามคำแหง - อารีย์ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (4.4) โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - รามคำแหง ช่วงที่ 5 ก่อสร้างงานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (4.5) โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - รามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - รามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างงานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (4.6) จัดทำระบบแผนที่โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองควบคุมการก่อสร้าง
5	ร้อยละของแหล่งกำหนดที่ได้รับการควบคุม (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดให้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	(5.1) กิจกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดให้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
6	ร้อยละของทางเลี่ยงแนวถนนที่ก่อสร้าง (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบการก่อสร้าง ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง	(6.1) ติดตามตรวจสอบการก่อสร้างตัดเปิดอาคาร ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
7	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลอาคารที่ขึ้นทะเบียนโครงการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2561 (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - ดำเนินขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 965 ราย ตรวจสอบประจำปี จำนวน 1,938 ราย ตรวจสอบภัย จำนวน 62 ราย	(7.1) กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ขึ้นทะเบียนโครงการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
8	ร้อยละความสำเร็จของการจัดงานทอล์กโชว์โครงการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน 1,808 ราย	(8.1) กิจกรรมการจัดงานทอล์กโชว์ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
9	ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562 (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - ใช้เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 422 อาคาร	(9.1) กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
10	(เจ้าอา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งอาคารที่จะดำเนินการวางแนวและตำแหน่งเสียงเพื่อควบคุมลดมลพิษในการใช้อาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	60.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - ส่งระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเชื่อมกับ 9 ประเภทในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ จำนวน 12 เขต	(10.1) การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดการฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (10.2) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเชื่อมโยง 9 ประเภทด้านการรับรองอาช. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ 0.6 ปี พ.ศ. 2560) ความก้าวหน้าของงาน :80.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
11	(เจ้าอา) จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและค่าประเมินความเสี่ยงระดับสูงที่ดำเนินการตรวจประเมินและแก้ไขให้ถูกต้อง (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	150.00 (ไม่น้อยกว่า (อาคาร))	150.000 (ไม่น้อยกว่า (อาคาร))	(ไตรมาส 3) - สำนักการโยธาได้มีหนังสือที่ กท 0907/2694 ของเจ้าอาหรือผู้ดูแลอาคารแจ้งส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและสรุปกรมประกอบของอาคารให้สำนักงานควบคุมอาคาร	(11.1) กิจกรรมตรวจประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
12	(เจ้าอา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - ส่งข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน	(12.1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานควบคุมอาคาร
13	ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดตั้งฐานข้อมูลระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ (กองแผนงานและประสานงานการปฏิบัติการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	(13.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและประสานงานการปฏิบัติการ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
14	แผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหาร จัดการระบบสาธารณสุขภูมิภาคและสาธารณสุขมูล ฐาน (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค) มิติที่ : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	1.00 (แผนงาน)	1.000 (แผนงาน)	(ไตรมาส 3) กำหนดจัดประชุมระหว่าง หน่วยงานสาธารณสุขภูมิภาคและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562	(14.1) กิจกรรมจัดทำแผนงานเชิง บูรณาการด้านการบริหารจัดการ ระบบสาธารณสุขภูมิภาคและสาธารณสุขมูล ฐานตามกำหนดของงาน :100.00%	กองแผนงานและ ประสานสาธารณสุขภูมิภาค
15	การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์เริ่มต้น และทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค) มิติที่ : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ผอ.ภท.ม. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการจัดทำมาตรฐานแบบภูมิ ทัศน์เริ่มต้นและระบุตำแหน่งพื้นที่ใน สังคม แล้ว ตามคำสั่ง ภท.ม. ที่ 1204/2562 ลง 28 พฤษภาคม 2562 อยู่ ระหว่างกำหนดข้อบัญญัติคณะทำงานการ จัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์เริ่มต้นและ ทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม	(15.1) กิจกรรมจัดทำมาตรฐาน แบบภูมิทัศน์เริ่มต้นและทางเท้า เพื่อทุกคนในสังคม ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและ ประสานสาธารณสุขภูมิภาค
16	ร้อยละความสำเร็จของการอภิัตฯ ของ จำนวนของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค) มิติที่ : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	55.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างเรียนแจ้งคณะ ทำงานเพื่อจัดประชุมเตรียมการ และ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดทำบทฯ	(16.1) กิจกรรมจัดทำบทประจำตัว เจ้าหน้าที่ตรวจรพชตามปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงพลังงานการ ดูแลความปลอดภัยของหน่วยงานใน เชิงเพลิง ความก้าวหน้าของงาน :55.00%	กองแผนงานและ ประสานสาธารณสุขภูมิภาค
17	ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง ข้อมต่อไฟฟ้และวางในเชิงที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (กองแผนงานและประสานสาธารณสุขภูมิภาค) มิติที่ : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้และวางแล้วจำนวน 547 วง และ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้และวางแล้ว จำนวน 7,809 วง (คิดเป็น 127 % ของ แผนติดตั้งและซ่อมแซม ทั้งหมด 6,500 วง)	(17.1) กิจกรรมสำรวจพื้นที่เสี่ยง ภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัด ทำแผนติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้และ วางเพื่อแก้ไขปัญหาคือไฟฟ้เสี่ยงฯ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและ ประสานสาธารณสุขภูมิภาค
							(17.2) การติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้ และวาง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง อันตรายตามแผนที่กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและ ประสานสาธารณสุขภูมิภาค

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
18	ร้อยละความพึงพอใจของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	91.060 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) -	(18.1) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนฝั่งซ้ายของถนนสุขุมวิทตั้งแต่ถนนสุขุมวิทซอย 74 ถึงเขตคลองสามวา (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.2) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนฝั่งขวาของถนนสุขุมวิทตั้งแต่ถนนสุขุมวิทซอย 4 ถึงคลองสี่กั๊กฟักน้ำ (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.3) งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท 1 ถึงซอยสุขุมวิท 81 พื้นที่เขตวัฒนา (งบประมาณต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.4) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองขวาง ซึ่งจากทางผู้ขนานและซอยสุขุมวิทซอยสอง สิ้นสุดงาน พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.5) งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางใต้ของซอยสุขุมวิท 52 พื้นที่เขตคลองเตย ความก้าวหน้าของงาน :85.00% (18.6) ปรับปรุงผิวจราจร ด้านหินและทางเท้าถนนทางรถไฟ สายปากน้ำเก่า ซึ่งจากทางผู้ขนาน นานัน ปตท. ถึงวัดสะพาน พื้นที่เขตคลองเตย ความก้าวหน้าของงาน :82.00% (18.7) ปรับปรุงผิวจราจรและปลูกพืชคลุมถนน 49 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.8) ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากถนนร่วมเกล้าถึงคลองห้วยเตย พื้นที่เขตลาดกระบัง ความก้าวหน้าของงาน :85.00% (18.9) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงสะพานข้ามคลองสามวา พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องปีงบประมาณ) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.10) ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากแยกท่าเสาถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตปทุมวัน (โครงการต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.11) ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสงเคราะห์ ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงซอยประชาสงเคราะห์ 30 พื้นที่เขตดินแดง (โครงการต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.12) ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงจากแยกโกลนมนตรีถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตห้วยขวาง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.13) งานปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ช่วงจากแยกใต้ทางด่วนถึงแยกลงใต้แยกประชาสงเคราะห์ พื้นที่เขตดินแดง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.14) ขยายผิวจราจรบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขวา) ถนนพหลโยธินตลอดสาย 1 พื้นที่คลองสามวา ความก้าวหน้าของงาน :40.00% (18.15) งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนรามวงศาวัน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (18.16) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองเก่า ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงถนนผู้คองสลับ พื้นที่เขตหนองจอก ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
19	ร้อยละความสำเร็จของงานที่ชี้ให้เห็นที่ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา (สำหรับงานก่อสร้างและบูรณะ) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	83.430 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) -	(19.1) โครงการปรับปรุงสะพาน พระราม 8 งบประมาณ 62 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.2) โครงการปรับปรุงสะพาน เหล็กข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ -ถนนรัชดาภิเษก (อโศก) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สุขุมวิท ช่วงจากบริเวณทางรถไฟถึง แยกถนนเอกมัยพร้อมทั้งขุด วิวัฒนาการและเขตคลองเตย (ต่อเนื่องปี งบประมาณ) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.4) งานปรับปรุงถนนอเนก อำนวย ช่วงจากถนนเสียบทาง ด่วน ถึงจุดที่ถนนรถไฟ พื้นที่เขต บางขุนเทียน ความก้าวหน้าของงาน :88.00% (19.5) งานปรับปรุงถนนสนามมีตร พัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุด ที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุน เทียน ความก้าวหน้าของงาน :35.00% (19.6) งานปรับปรุงสะพานข้ามทาง แยกถนนเพชร พื้นที่เขตหลักสี่ (งบ ต่อเนื่อง งบประมาณปี2561-2562) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.7) งานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ส. วัดตลิ่งชัน ถนนสุขุมวิท 5 พื้นที่เขตบางเขน (งบต่อเนื่อง งบ งบประมาณปี2561-2562) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.8) ปรับปรุงทัศนียภาพและทางเท้า ถนนแนวพระราชพิธีในช่วงถนน บรมราชูปถัมภ์ถนนเกิดราชัน พื้นที่ เขตจอมเทียน ความก้าวหน้าของงาน :85.00% (19.9) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน พหลโยธิน ช่วงจากห้าแยกสุวิภาวดี ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขต จตุจักรและเขตพญาไท ความก้าวหน้าของงาน :50.00% (19.10) ปรับปรุงทัศนียภาพและทางเท้า ถนนบางเขนช่วงราชประสงค์ ถึงถนนกัลปพฤกษ์พื้นที่เขตบางเขน ความก้าวหน้าของงาน :70.00% (19.11) ปรับปรุงถนนบางเขน เหนือ ช่วงจากถนนพหลโยธินถึง ถนนตัดใหม่ พื้นที่เขตจตุจักร ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (19.12) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน พญาไท ช่วงจากอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิถึงสะพานหัวช้าง พื้นที่ เขตราชเทวี ความก้าวหน้าของงาน :89.00% (19.13) ปรับปรุงทัศนียภาพและทางเท้า ถนนพระรามที่ 2 ช่วงจากสี่แยก สะพานควายถึงทางรถไฟ พื้นที่เขต พญาไท ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.14) โครงการปรับปรุงถนน นิมิต ช่วงจากถนนบรมราชูปถัมภ์ถึง ถนนเสียบทางรถไฟสายใต้และถนน ราชพฤกษ์ พื้นที่เขตจตุจักร ความก้าวหน้าของงาน :90.00% (19.15) งานปรับปรุงผิวจราจรถนน ประชาชาติ ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงจุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ เขตราชพฤกษ์และเขตจตุจักร (ลำดับสุดท้ายของงบต่อเนื่อง-22) ความก้าวหน้าของงาน :35.00% (19.16) ปรับปรุงผิวจราจรถนน แยกทางพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (งบต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.17) ปรับปรุงท่อระบาย น้ำสะพานพระราม 8 ช่วงทางแยก วัดสนามแก้ว จ.ป.ร. ถึงแยกอุโมงค์ บริเวณวังมัจฉา ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.18) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ส. บุญ สุข พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบต่อ เนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.19) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ส. รัช มณฑลราชประสงค์ พื้นที่เขตบาง เขิน(งบต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.20) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ส. ข้ามคลองรางโพนอิน พื้นที่เขตบาง ขุนเทียน (งบต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (19.21) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ส. ข้ามคลองรางโหล่ง พื้นที่เขตบาง ขุนเทียน(งบต่อเนื่อง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
20	ริยยะความสำเร็จในการจัด ทำแผนงานปฏิบัติงานและข้อปฏิบัติ ในสภาพที่ใช้งานได้ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการ	(20.1) ปรับปรุงผังจราจรและ ทางข้ามถนนใหม่ ช่วงขงถนน นิมิตใหม่ถึงซอยนครินทร์ 38 ที่ เขตคลองสามวา ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (20.2) ปรับปรุงผังจราจร และ ทางข้ามอาคารตัว 101 ช่วงจาก ซอยลาดพร้าว 101 ถึงจุดที่กั้นเขต พื้นที่เขตวังทองหลาง ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ
21	จำนวนทางลาดคนพิการทางเท้าที่มีการ ปรับปรุงเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	200.00 (จุด)	100.000 (จุด)	(ไตรมาส 3) -	(21.1) กิจกรรมจัดทำทางลาดเพื่อ คนพิการและผู้สูงอายุ(สถา./กศ.) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานก่อสร้างและ บูรณะ
22	ริยยะความสำเร็จในการออกแบบอาคาร ประหยัดพลังงาน (สำนักงานออกแบบ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	1.00 (อาคาร)	100.000 (อาคาร)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการออกแบบอาคารที่มี การประหยัดพลังงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้านพลังงาน	(22.1) โครงการออกแบบอาคาร ประหยัดพลังงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้าน พลังงาน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานออกแบบ
23	ริยยะความสำเร็จในการสำรวจอาคาร ราชการของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานออกแบบ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	3.00 (อาคาร)	100.000 (อาคาร)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการสำรวจอาคาร ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัด ทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)	(23.1) โครงการสำรวจอาคาร ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัด จัดทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานออกแบบ
24	ริยยะความสำเร็จในการ สนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนด แบบและรายการเพื่อการเข้าถึงอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและคนที่พิการ อย่างทั่วถึง (Universal Design) (สำนักงานออกแบบ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ตรวจสอบเอกสารของ สำนักงานเขต check list อาคารสถานที่ 1 เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ครอบคลุม 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่าง แจ้งผลและแจ้งกำหนด check list ครั้งที่ 2	(24.1) กิจกรรมการสนับสนุน สำนักงานเขตให้มีการกำหนด แบบและรายการเพื่อการเข้าถึง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และคนที่พิการอย่างทั่วถึง (Universal Design) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานออกแบบ
25	ริยยะความสำเร็จของการสำรวจ และจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์ เวลาที่กำหนด (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด 7 แห่ง	(25.1) การสำรวจและจัดทำแผนที่ ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่ กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองสำรวจและแผนที่ที่ ดิน
26	ริยยะความสำเร็จในการมีหลัก เขตวางตามโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ ระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานจัดการมลพิษ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างยื่นเสนอขออนุมัติ งานงวดที่ 2 แล้ว ผู้รับจ้างประสงค์ขอเบิก เงินเพิ่มกันในงวดที่ 3	(26.1) โครงการสำรวจจ้างเหมา หลักเขตวางโครงการก่อสร้าง ถนนของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานจัดการมลพิษ
27	ริยยะความสำเร็จของโครงการพัฒนา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (สำนักงานวิศวกรรมทาง) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	56.250 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) โครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยาจะดำเนินการได้คือได้ ความถี่ของจาก มข กับไม่ได้อยู่ ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ได้สงวน ร้อยละ 56.25 หากได้รับการอนุมัติแจ้งจาก มท เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถดำเนินการ จัดจ้างตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป	(27.1) โครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 ความก้าวหน้าของงาน :50.00% (27.2) โครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 ความก้าวหน้าของงาน :50.00% (27.3) โครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 ความก้าวหน้าของงาน :50.00% (27.4) โครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 ความก้าวหน้าของงาน :50.00% (27.5) ดำเนินการริบขาดงบประมาณ ก่อสร้างโครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 ความก้าวหน้าของงาน :10.00% (27.6) ดำเนินการริบขาดงบ ก่อสร้างโครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (27.7) ดำเนินการริบขาดงบ ก่อสร้างโครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (27.8) ดำเนินการริบขาดงบ ก่อสร้างโครงการพัฒนาเริ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 ความก้าวหน้าของงาน :80.00%	สำนักงานวิศวกรรมทาง
28	ริยยะความสำเร็จของการจัดการเงิน สถานการณ์กรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการไปเป็นเวลา หลายที่วางไว้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	(28.1) การจัดงานวันสถาปนา กรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานเลขานุการ

มิลิที	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
29	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง) มิลิที :1/ ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	93.480 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(29.1) โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุชุมชนต้นแบบ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (29.2) โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เขตวัดพิทักษ์ พิพิธ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กหน้าศูนย์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุง ความก้าวหน้าของงาน :57.00% (29.3) โครงการก่อสร้างอาคารอนุประเสริฐ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ความก้าวหน้าของงาน :76.00% (29.4) โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การฟื้นฟูและเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับแพทย์ ชอติพัฒนาต และอาคารออร์โธปิดี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาวิวัฒน์ ความก้าวหน้าของงาน :97.00% (29.5) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ความก้าวหน้าของงาน :98.33% (29.6) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (29.7) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลราชกุมารเวช ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (29.8) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-คิมเสน พิกุลม ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (29.9) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (29.10) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (29.11) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ
30	ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ราชการในการให้บริการประชาชน (กองควบคุมการก่อสร้าง) มิลิที :1/ ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(30.1) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมโยธาและอาคารสำนักงาน ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (30.2) โครงการก่อสร้างตึกแดงภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (30.3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรัก ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (30.4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (30.5) โครงการปรับปรุงอาคารระโนนพริ้นท์ ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ สำนักงานออกแบบ
31	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม (กองแผนงานและประสานงานศูนย์โรค) มิลิที :1/ ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	99.720 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) โครงการที่ 1 ผู้ระหว่างขึ้น ตอนจัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ให้ สพช. ทราบ โครงการที่ 2 จัดทำรายงาน สรุปผลการสัมมนาฯ ให้ สพช. ทราบ ปรับปรุงมัลติ โครงการที่ 3 กำหนดจัด สัมมนาในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอองรี 4 ย่านบางละมุง จังหวัด ชลบุรี	(31.1) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการ บริหารงานโครงการก่อสร้าง (Smart Engineering) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (31.2) การสัมมนาเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานก่อสร้าง (ราคากลาง) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (31.3) การสัมมนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผูกมัดและควบคุม อาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและ ประสานงานศูนย์โรค กองแผนงานและ ประสานงานศูนย์โรค สำนักงานควบคุมอาคาร

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
32	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	47,930 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) -	(32.1) ปรับปรุงอาคารขยายโถงสะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สะพาน พื้นที่เขตยานนาวา และเขตจอมทอง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (32.2) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 สะพาน พื้นที่เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (32.3) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน พื้นที่เขตวัฒนา คลองเตยและ ถนนสุขุมวิท3.39 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (32.4) โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (32.5) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ ความก้าวหน้าของงาน :35.00% (32.6) งานปรับปรุงทางเดินวิ่งภายในสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนเสรีนาบุญจตุจักร พื้นที่เขตจตุจักร (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ3/2) ความก้าวหน้าของงาน :1.00% (32.7) งานปรับปรุงรถกอล์ฟรถถนนร่วมรัฐกิจ - ถนนแยกวาริชจินทร 7 แห่งพื้นที่เขตปทุมธานีและเขตหนองจอก (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ 1/1) ความก้าวหน้าของงาน :5.00% (32.8) งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนรอบศูนย์ซ่อม รถม. ช่วงจากถนนประชาอุทิศถึงถนนวิเศษนารวม พื้นที่เขตห้วยขวาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1) ความก้าวหน้าของงาน :15.00% (32.9) ปรับปรุงผิวจราจร ขยายช่องทางเดินรถขนาดความกว้าง 9 (หน้าสวนหลวงวิจิตรวิทย์) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ2/1) ความก้าวหน้าของงาน :15.00% (32.10) งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (32.11) งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (32.12) งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสาทริน ซอยโรจนาเกษม เขตปทุมธานีและเขตคลองเตย ความก้าวหน้าของงาน :80.00% (32.13) งานติดตั้งแผ่นกันเสียงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกวงศ์สว่าง พื้นที่เขตบางซื่อ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (32.14) ปรับปรุงถนนหน้าซอย ซึ่งที่ 1 เขตบางเขน บริเวณ 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนจตุโชติกับแยกอิมบรุต ได้ทางส่วนต่อวงจร พื้นที่เขตสายไหม ความก้าวหน้าของงาน :50.00%	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
33	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	89,000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) -	(33.1) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 5 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (33.2) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค ความก้าวหน้าของงาน :67.00% (33.3) โครงการปรับปรุงอาคารชั่วคราวสำนักงานวิภาวดีและเพื่อรองรับกลุ่มงานวิภาวดีและวิจัย 2 ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ กองวิภาวดีและวิจัย

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
34	ร้อยละความสำเร็จในการจัดสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ (สำนักงานอوقุณ)	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงสร้างในส่วนโครงการที่ใช้เงินอุดหนุนการจัดสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการออกแบบ และประมาณราคา	(34.1) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ :100.00% (34.2) โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และภูมิทัศน์พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณมณฑลนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (34.3) โครงการงานจัดตั้งศูนย์และบูรณะวัดศาลาล้อมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณมณฑลนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
35	ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอัตโนมัติ (สำนักงานอوقุณ)	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) บริหารสัญญา โครงการระยะที่ 2 ได้ผลงาน 51.46% โครงการระยะที่ 3 ได้ผลงาน 51.58% โครงการระยะที่ 1 ได้ผลงาน 99%	(35.1) โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอัตโนมัติอาคารศาลากลางกรุงเทพมหานคร 2 ชั้นแดง (ระยะที่ 2) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (35.2) โครงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ศาลากลางกรุงเทพมหานคร 2 ชั้นแดง (ระยะที่ 3) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (35.3) โครงการติดตั้งระบบควบคุมการจราจรและระบบปลอดภัยอาคารกรุงเทพมหานคร 2 ชั้นแดง (ระยะที่ 1) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
36	ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม (สำนักงานอوقุณ)	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) บริหารสัญญา (บ.พี.วาย.เอส.คอมเพล็กซ์ จำกัด) งบเงิน 21,998,980 บาท สัญญา 30 เม.ย.62 ถึง 28 ธ.ย.62 (กำหนด 60 วัน)	(36.1) โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะอาคารศาลากลางกรุงเทพมหานคร บริเวณศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และองค์อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
37	ความสำเร็จของการจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สำนักงานอوقุณ)	6.6.6	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,051,350,000 บาท เบิกจ่าย 4,051,261,276.35 บาท คงเหลือ 88,723.83 บาท	(37.1) ค่าตอบแทนที่ดินและบริเวณรอบที่ดินกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนดินสอ กรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
38	ความสำเร็จของการรับมอบ - ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด (สำนักงานอوقุณ)	6.6.6	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) 1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบทางด่วนพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ระยะทาง จากคลองถนน - ถนนพหลโยธิน 3. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ระยะทาง 2550 กิโลเมตรจากวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) บริเวณจุดเชื่อมถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดินฟ้าได้ออกสู่ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) ระยะทางจากศูนย์ราชการฯ - ถนนกำแพงเพชร 6 4. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงพิเศษสายถนนสามวา ระยะทาง จากบริเวณปากซอยถนนสามวา (จุดเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิต)	(38.1) การรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
39	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (2.3) (สำนักงานอوقุณ)	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในการบริหารความเสี่ยง SR1 และแผนการจัดการความเสี่ยง SR2 เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือหลักฐานของจัดการความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยง	(39.1) การบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดในการบริหารความเสี่ยง SR1 และ SR2 ใช้ในแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 (2.3) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
40	คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณ (2.2) (สำนักงานอوقุณ)	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (คะแนน)	100.000 (คะแนน)	(ไตรมาส 3) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดส่งรายงานทางการเงินตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561)	(40.1) กิจกรรมการจัดทำงบประมาณและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ (2.1.3) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ
41	ร้อยละของเงินที่เบิกเพื่อปี (2.1.3) (สำนักงานอوقุณ)	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	90.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดเวลา	(41.1) กิจกรรมการจัดทำบัญชีผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ (2.1.3) ความก้าวหน้าของงาน :90.00%	สำนักงานอوقุณ
42	ร้อยละความสำเร็จของการกักหนัผู้กัก (2.1.1 สสม.) (สำนักงานอوقุณ)	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	90.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	(42.1) กิจกรรมติดตามการกักหนัผู้กักหนังบประมาณรายจ่ายประจำปี (2.1.1) ความก้าวหน้าของงาน :90.00%	สำนักงานอوقุณ
43	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1.2) (สำนักงานอوقุณ)	..	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	80.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	(43.1) กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1.2) ความก้าวหน้าของงาน :80.00%	สำนักงานอوقุณ
44	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่จัดที่ดินพื้นที่จัดที่ดินแล้วเสร็จและนำมาใช้ในการวางแผนความเสี่ยง เช่นเดียวกับการปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและกาสร้างใหม่ (สำนักงานอوقุณ)	6.6.6	ผลผลิต (Output)	20.00 (โครงการ)	100.000 (โครงการ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างของจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดำเนินการ	(44.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเสียหายและดำเนินการจ่ายค่าเสียหายตามกฎหมายความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานอوقุณ

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
45	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้รับบริการ (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	95.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน	(45.1). การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้รับบริการ (3.1) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานเลขานุการ
46	3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กองแผนงานและประชาสัมพันธ์) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	5.00 (คะแนน)	4.043 (คะแนน)	(ไตรมาส 3) มีหนังสือแจ้งเวียนผู้บริหารและทุกส่วนราชการ เพื่อไปทบทวนสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการโยธา ครั้งที่ 1 และนำข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และได้แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่ได้คะแนนน้อยที่สุด อยู่ทั้งหมด 2 อันดับ ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ (1) สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักการโยธา เช่น เฟซบุ๊ก(Facebook) /ไลน์ (LINE) /ข้อมูลเชิงเงินและเป็นปัจจุบัน (2) เว็บไซต์ (Website) ของสำนักการโยธา เข้าถึงสะดวกใช้งานง่าย ข้อมูลชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	(46.1). การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 3.3 คะแนน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและประชาสัมพันธ์
47	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สทท.) (กองแผนงานและประชาสัมพันธ์) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขึ้นตอนลงข้อมูลโครงการต่างที่ส่งขอพิจารณาเงินอุดหนุน ค่า K โครงการที่ 2 มีผู้เข้ามาใช้บริการในระบบ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 มี ค. ถึงวันที่ 28 มี.ย. 2562 จำนวน 4,812 ครั้ง	(47.1). โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่ส่งขอตามสัญญาแบบบริพัสดุได้ (ค่า K) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (47.2). โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา (Best Service) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	กองแผนงานและประชาสัมพันธ์
48	ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	60.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ศึกษารูปแบบการดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมรณรงค์	(48.1). 5.4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการของสำนักการโยธา ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานเลขานุการ
49	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สทอ. และ สทก.) (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนและขอรับการตรวจจากคณะผู้ตรวจฯ	(49.1). การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สทอ.) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานเลขานุการ
50	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจเพื่อพัฒนาภาคีสมาชิกและบุคลากรในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4.1 สทท. / สทน.) (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามแผนการบริหารความเสี่ยง 3 ถึงกรรม	(50.1). การเสริมสร้างระบบกับภาคเพื่อพัฒนาภาคีสมาชิกและบุคลากรในการปฏิบัติงานของสำนักการโยธา (4.1) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานเลขานุการ
51	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (มิติที่ 4.2.2 ของ สทอ.) (สำนักงานเลขานุการ) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลผลิต (Output)	100.00 (คะแนน)	100.000 (คะแนน)	(ไตรมาส 3) - อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวมออกกิจกรรม	(51.1). การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรของสำนักการโยธา (มิติที่ 4.2.2 ของ สทอ.) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานเลขานุการ
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 51 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)								

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

.....

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้า..



(ดู..รายงานล่าสุด)