



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 10000000-6552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-08-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 350,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-01-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ที่ชายดลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพลเมืองมีสิทธิเข้าเกี่ยวข้องใช้สอยได้รับประโยชน์ด้วยตนเอง แต่จะใช้สอยคนเดียวมิได้ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่มีไว้เพื่อบริการสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน และจัดไว้เพื่อประโยชน์ของราชการ โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีการบุกรุกครอบครองพื้นที่อันเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ที่ชายดลิ่ง ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากกรุงเทพมหานครยังไม่มีแผนที่ภูมิประเทศแสดงแนวเขตที่ดินสาธารณะ รวมทั้งการปักหลักเขตที่สาธารณะที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาที่ชายดลิ่ง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จึงมีจุดประสงค์ที่จะทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ชายดลิ่งสาธารณะ โดยตรวจสอบที่ดินสาธารณะทุกแปลงเพื่อให้ทราบแนวเขตที่ชายดลิ่งที่ถูกต้องและทำการปักหมุดเขตที่สาธารณะให้ชัดเจน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 9.1 ได้ข้อมูลเขตที่ดินชายดลิ่งที่ถูกต้องตรงกันของเอกสารทางราชการและในพื้นที่จริง
- 9.2 เป็นการรักษาที่สาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รังวัดตรวจสอบเขตที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งตามพื้นที่เขต ดังนี้

- 1. เขตบางพลัด เนื้อที่ชายดลิ่งประมาณ ๔๕ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา
- 2. เขตบางซื่อ เนื้อที่ชายดลิ่งประมาณ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา
- 3. เขตดุสิต เนื้อที่ชายดลิ่งประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา
- 4. เขตพระนคร เนื้อที่ชายดลิ่งประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 :: | - นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา - จ่ายค่าธรรมเนียมการรังวัดที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/11/2563 :: | - นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 16/12/2563 :: | - นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 22/01/2564 :: | - นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1 ก.พ. 2564 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 15/02/2564 :: | - รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 12 ช่วง - เขตบางซื่อ 1 ช่วง - เขตบางพลัด 11 ช่วง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 15/03/2564 :: | - รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายดลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ช่วง - เขตพระนคร 1 ช่วง - เขตบางพลัด 10 ช่วง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/04/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขออนุญาตวันทำการรังวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 14/05/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขออนุญาตวันทำการรังวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 15/06/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขออนุญาตวันทำการรังวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 13/07/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขออนุญาตวันทำการรังวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 17/08/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขออนุญาตวันทำการรังวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 15/09/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขออนุญาตวันทำการรังวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

