



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง ? ล้อ ราง เรือ? (best service) (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4100

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชชาติ รักดีพันธ์ุ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ 1513,1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ย่านคลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่

เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่มีความเป็นมาและมีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์

เพื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน้ำอายุ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ

และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางหลวง

จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง

และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร

การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมภายในย่าน สร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อบริหารจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ให้ลดน้อยลง

-เพื่อกำจัดอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือใต้น้ำตามเส้นทางเดินเรือคลองบางกอกใหญ่

-เพื่อบูรณาการการดำเนินการควบคุมระดับน้ำสำหรับการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ และการป้องกันน้ำท่วม

ร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักการจราจรและขนส่ง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านคลองบางกอกใหญ่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สคน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินเรือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจเส้นทางเดินเรือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประชุมคณะกรรมการ ล้อ ราง เรือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงาน โดยมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการเดินเรือสัญจรในคลองบางกอกใหญ่		
	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สจส. สวพ. สนข. ผู้ประกอบการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ห้องประชุม ซินิเมตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะและติดตั้งตาข่ายดักขยะ ในคลองซอยที่เชื่อมต่อกับบางกอกใหญ่ โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่		
	จำนวน 28 คลอง เขตธนบุรี จำนวน 6 คลอง และภาษีเจริญ จำนวน 4 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองสายหลักและคลองสายย่อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองย่อยคลองซอยของคลองบางกอกใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะ สิ่งกีดขวาง ในคลองย่อยและคลองสายหลัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองย่อยและคลองซอยต่างๆ		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองสายหลักและสายย่อย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บขยะในคลองสายหลักและคลองสายย่อย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะและอุปสรรคที่ขวางทางน้ำ ประชุมสรุปผลการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2563 : ประชุมสรุปโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

