



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ชุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนวิทย์ ถึง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร งบเพิ่มเติมปี2566 (กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-06-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-08-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดูแลบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมคลอง ชุดลอกคลองและบึงรับน้ำปรับปรุงและบำรุงรักษาเขื่อน ทางเดินริมคลอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

คลองไผ่สิงห์โต เป็นคลองสายหลักในพื้นที่ รองรับน้ำจากถนนวิทยุถนนเพลินจิตและหลังสวนเบญจกิติ และชุมชนซอยโปโล

สูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุดลอกคลองไผ่สิงห์โต

กว้างประมาณ 5-7 เมตร

ยาวประมาณ 575 เมตร

ระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.90 เมตร

ปริมาณดินที่ชุดลอกจำนวน 3,500 ลบ.ม.

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

