



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจการจ้างฯ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 2 งวด	
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,838,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจการจ้างงวดที่ 4	
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มิย.62 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 4	
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562	
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 12/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 7 คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง คาดว่าเบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 ภายในปีงบประมาณ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ผลสำรวจความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก ได้คะแนนร้อยละ 92.2	
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,757,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 9 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 8 งวด	
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานฯ งวดที่ 9 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563	
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 5/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 919,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

