



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานทาสีรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนในพื้นที่ธนบุรี

รหัสโครงการ... : 17000000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจักรพงษ์ เทียนพิทักษ์ โทร. 3143

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนเพื่อเป็นการจัดระเบียบในการสัญจร โดยให้ประชาชนข้ามถนนตรงทางข้ามที่กำหนด และใช้รั้วเหล็กเป็นการจัดระเบียบการจราจรในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพเสียหาย มีสีหลุดลอกและเกิดสนิมผุกร่อน ไม่สวยงาม อันเป็นผลจากสภาพอากาศ ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาและทาสีใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานรั้วเหล็กอันเนื่องมาจากการใช้งานนาน ทำให้สีหลุดลอกเกิดสนิมผุกร่อน
- เพื่อให้รั้วเหล็กอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทาสีรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนในพื้นที่ธนบุรี ที่มีสภาพสีหลุดลอก สีซีดจาง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และยืดอายุการใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : รายงานผลการจัดทำ TOR แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรายงานผลการประมาณราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตรวจสอบรับงาน 23 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 153,302 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

