



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์
 รหัสโครงการ... : 17000000-3450 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 11,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,830,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประชาธิษั ทิมา 3119 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อพัฒนาการเดินทางเรือและจุดเชื่อมต่อการเดินทางในคลองสายหลัก พัฒนาท่าเรือให้มีความทันสมัย สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โครงการดังกล่าวมีขอบเขตงาน ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ก่อสร้างท่าเรือตามมาตรฐานสากล พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณชั้น ๒ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้
 ๑. บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์สายเคเบิลใยแก้วของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้ดีตลอดเวลา
 ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและดำเนินการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและของพื้นที่ใกล้เคียง
- บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.2 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียด เพื่อกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงานฯ (Tor)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บ.มัลติ อินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-2-63 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 วงเงินตามสัญญา 10,980,000.- บาท เริ่มสัญญา 16 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 15 ธันวาคม 2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (สัญญา 12 งวด วงเงินตามสัญญา 10,980,000.- บาท) เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 2 เมื่อ 31 มีนาคม 2563		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบงานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 915,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2563 แล้ว เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้วทั้งหมด 7 งวด		
	ส่วนที่เหลือคือการดำเนินการในปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,830,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

