



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์
 รหัสโครงการ... : 17000000-3571 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 11,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 5,489,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานสถิติและข้อมูล
 ผู้รับผิดชอบ... : นายประชาธิษั ทิมา กลุ่มงานสถิติและวิจัย ต่อ 3119 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อพัฒนาการเดินทางเรือและจุดเชื่อมต่อการเดินทางในคลองสายหลัก พัฒนาท่าเรือให้มีความทันสมัย สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โครงการดังกล่าวมีขอบเขตงาน ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ก่อสร้างท่าเรือตามมาตรฐานสากล พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณชั้น ๒ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้
 ๑. บำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์สายเคเบิลใยแก้วของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ ให้มีสภาพดีและใช้งานได้ดีตลอดเวลา
 ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและดำเนินการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและของพื้นที่ใกล้เคียง
๒. บำรุงรักษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคากลางโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขออนุมัติราคากลาง แล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/11/2563 : บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน 12 วันทำการ และยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาอนุมัติสิ่งจ้างและจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 09/02/2564 : ลงนามจ้าง บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 วงเงินตามสัญญา 10,978,200.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 11/03/2564 : ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 (จำนวนเงินที่เบิก 914,850 บาท) คณะกรรมการนัดตรวจรับพัสดุ วันที่ 11 มีนาคม 2564	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/04/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/05/2564 : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (งวดละ 914,850.- บาท)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 914,850 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 11/06/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 914,850 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 914,850 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจรับงานงวดที่ 6	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 914,850 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 13/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 64 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 64	
	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5-6 ให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 8 กันยายน 64	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,829,700 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

