





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	งวดที่ 5 แล้วเสร็จ			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 900,833 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 15/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)			
	งวดที่ 6 แล้วเสร็จ			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 900,833 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)			
	งวดที่ 7 แล้วเสร็จ			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 900,833 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 18/08/2564 : ดำเนินการตามสัญญา			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)			
	งวดที่ 8 แล้วเสร็จ			
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 900,833 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 24/09/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

