





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 4.ได้ขออนุมัติให้สิ่งจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อ 7 พย.2562
- 5.ประกาศผลและแจ้งผลแก่ที่ปรึกษา เมื่อ 7 พย.2562
- 6.ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อ 14 พย.2562 และที่ปรึกษาได้นำส่งหลักฐานลงนามในสัญญาฯ เมื่อวันที่ 21 พย. 2562
- 7.ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อ 22 พย.2562
- 7.

รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2562 : -ส่งสำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาแก่สำนักบริหารหนี้สาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยกลุ่มที่ปรึกษาส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : -ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562</p> <p>-กลุ่มที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่20ธันวาคม2562</p> <p>-ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่25ธันวาคม2562</p> <p>-รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯกำหนดวงงานเมื่อวันที่9มกราคม2562</p> <p>-กลุ่มที่ปรึกษาได้เข้าร่วมประชุมหารือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกับคณะกรรมการดำเนินงานจ้างมาก่อนดำเนินการต่อไป (ระบุตามTORข้อ 6.2.6และ6.3.1)เมื่อวันที่21มกราคม2563</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>-ลงนามสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562</p> <p>-ส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report) เมื่อวันที่20ธันวาคม2563</p> <p>-ประชุมหารือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบตามTOR ข้อ6.2.6 และ6.3.1 เมื่อวันที่21มกราคม2563</p> <p>-ประชุมหารือการจัดทำผังแม่บทและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : -ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นร่างผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบสถานี เมื่อวันที่11มีนาคม2563ณโรงแรมบางกอกภูเขาเขตห้วยขวาง</p> <p>-ประชุมหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯพิจารณาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เรื่องร่างผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) และร่างผังแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีเมื่อวันที่19มีนาคม2563</p> <p>-กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นกลางเมื่อวันที่20มีนาคม2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,350,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/4/2563 : -ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่7เมษายน2563 และอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงานการศึกษาขั้นกลาง) จำนวนเงิน 5,875,000บาท</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่2 จำนวนเงิน 5,875,000 บาท (รายงานการศึกษาขั้นกลาง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/6/2563 : -อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่2 รายงานการศึกษาขั้นกลาง จำนวนเงิน5,875,000บาท</p> <p>-ได้ดำเนินการหารือการคัดเลือกโครงการนำร่องจำนวนไม่น้อยกว่า2โครงการพร้อมทั้งเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนผังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)และการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯในเดือนกรกฎาคม2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นแผนผังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครั้งที่1 ประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีประตูน้ำในวันพุธที่29กรกฎาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะเบสท์เคอีย์ ไฮเทล ประตูน้ำ เขตราชเทวี และเตรียมจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2-5 ดังนี้</p> <p>ครั้งที่2 -แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีบางขุนพรหม ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร</p> <p>ครั้งที่3 -แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีวงเวียนใหญ่ ในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น7 เขตคลองสาน</p> <p>ครั้งที่4 -แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีลำสาลีในวันพุธที่5สิงหาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ไพร์วิลส์คอนเวนชัน เขตบางกะปิ</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ครั้งที่5-แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเตาปูน ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น6 เขตจตุจักร

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/8/2563 : จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จำนวน5ครั้ง ในระหว่างวันที่29กรกฎาคม-6สิงหาคม2563  
เรียบร้อยแล้ว

จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้างจำนวน2โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางกะปิ คลองสาน และธนบุรี เมื่อวันที่19สิงหาคม2563  
ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น4

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/9/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อคัดเลือกโครงการนำร่อง2โครงการ เมื่อวันที่31สิงหาคม2563

- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา เมื่อวันที่14กันยายน2563
- ประชุมหารือการออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้างโครงการนำร่องร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่18กันยายน2563
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562
- ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ (ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563
- ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่22กันยายน2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

