



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 18000000-6671

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,916,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวางผังพัฒนาเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้าและการบริการ

รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ

และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร

เขตบางขุนเทียน เป็นเขตพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณต่อเนื่องกับชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยมีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน

ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แต่ปัจจุบันพบว่ามีการขยายตัวของพื้นที่เมืองในอัตราที่รวดเร็ว เป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการขยายตัวของพื้นที่พัฒนาเมือง ระหว่างปี 2552 - 2557

เพิ่มขึ้นมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมเริ่มลดอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ที่เชื่อมต่อกันทางกายภาพหรือถนนวงแหวนรอบนอก

รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในอนาคต โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง ? มหาชัย

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง อาจเกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท

และปัญหาการรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง

ประกอบกับพื้นที่บางขุนเทียนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง (Subcenter)

ในเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่เขตบางขุนเทียนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ

มีการพัฒนาพื้นที่ตามบทบาทการเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองตามนโยบายการพัฒนาด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

อย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาศูนย์ชุมชนที่ให้บริการชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

โดยเน้นรูปแบบการอยู่รวมกันของชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีการวางและจัดทำผังพัฒนา

ศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อเป็นกรอบแนวทางขึ้นำการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม

มีการส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่พิเศษที่จะตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของพื้นที่

และส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อวางและจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

3. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางผังพัฒนาพื้นที่

และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน รวมถึงผังพัฒนาพื้นที่ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

2. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ วางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่ชานเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 :

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางฯ (TOR) ตามหนังสือที่ กท 1704/พท1/141 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565



2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
3. เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง (TOR) ตามหนังสือที่ กกก.พท.66.2/150 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
4. เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กท 1704/753 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
5. เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1404/778 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 (จำนวน 157 ราย) โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
6. ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 7 ราย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
7. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
8. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
9. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา พิจารณาข้อเสนอฯ ของที่ปรึกษา และคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565
10. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เสร็จจากรอราคากบที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
11. รายงานผลการพิจารณาค่าเงินงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กกก.พท.66.2/2 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
12. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กท 1704/896 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
13. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 62/2565 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2565

รายงานครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 27/01/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 2.สร้างสัญญาให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 24/02/2566 : สร้างสัญญาให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 23/03/2566 : สร้างสัญญาให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 25/04/2566 : 1.อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขการร่างสัญญา 2.นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับเงินประจำงวด และแล้วเสร็จกระบวนการอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 24/05/2566 : 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 2.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งใหม่ และดำเนินการใหม่ ต่อผู้สั่งจ้าง (รผอ.สวพ.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 3.ปิดประกาศยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 4.แจ้งประกาศยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ และปิดประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 6.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 26/06/2566 : 1.เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง (TOR) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 2.รายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่บางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/362 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 3.เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/1105 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/07/2566 : 1.เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/1105 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 2.คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 3.รายงานผลการพิจารณาค่าเงินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนโดยวิธีคัดเลือก 17	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กรกฎาคม 2566		
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 25/08/2566 : 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 กรกฎาคม 2566</p> <p>2. มีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 1 ราย ขออุทธรณ์ผลการจัดจ้างฯ 7 สิงหาคม 2566</p> <p>3. อยู่ระหว่างส่งรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 24/09/2566 : 1.รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือกต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง)</p> <p>2.อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง</p>	<p>: ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 18000000-6671

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,916,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวางผังพัฒนาเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้าและการบริการ

รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ

และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร

เขตบางขุนเทียน เป็นเขตพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณต่อเนื่องกับชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยมีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน

ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แต่ปัจจุบันพบว่ามีการขยายตัวของพื้นที่เมืองในอัตราที่รวดเร็ว เป็นเขตที่มีอัตราการขยายตัวของพื้นที่พัฒนาเมือง ระหว่างปี 2552 - 2557

เพิ่มขึ้นมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมเริ่มลดอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ที่เชื่อมต่อกันกาญจนาภิเษกหรือถนนวงแหวนรอบนอก

รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในอนาคต โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง ? มหาชัย

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง อาจเกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท

และปัญหาการรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง

ประกอบกับพื้นที่บางขุนเทียนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกำหนดบทบาทให้เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง (Subcenter)

ในเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่เขตบางขุนเทียนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ

มีการพัฒนาพื้นที่ตามบทบาทการเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองตามนโยบายการพัฒนาด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

อย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาศูนย์ชุมชนที่ให้บริการชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

โดยเน้นรูปแบบการอยู่ร่วมกันของชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีการวางและจัดทำผังพัฒนา

ศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อเป็นกรอบแนวทางขึ้นำการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม

มีการส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่พิเศษที่จะตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของพื้นที่

และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อวางและจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

2.เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

3.เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางผังพัฒนาพื้นที่

และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตบางขุนเทียน รวมถึงผังพัฒนาพื้นที่ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ วางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่ชานเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/12/2565 :

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางฯ (TOR) ตามหนังสือที่ กท 1704/พท1/141 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
3. เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางฯ (TOR) ตามหนังสือที่ คกก.พท.66.2/150 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
4. เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กท 1704/753 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
5. เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1404/778 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 (จำนวน 157 ราย) โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
6. ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 7 ราย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
7. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
8. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
9. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา พิจารณาข้อเสนอฯ ของที่ปรึกษา และคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565
10. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เปรียบเทียบราคาค่าที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
11. รายงานผลการพิจารณาดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ คกก.พท.66.2/2 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
12. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กท 1704/896 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
13. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 62/2565 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/01/2566 :

1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566
2. ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/02/2566 :

1. ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/03/2566 :

1. ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/04/2566 :

1. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่างสัญญา
2. นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับเงินประจำงวด

และแล้วเสร็จกระบวนการอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/05/2566 :

1. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566
2. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้  
และดำเนินการใหม่ ต่อผู้สั่งจ้าง (รผอ.สวพ.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
3. ปิดประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
4. แจ้งประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ และปิดประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่8 :: 26/06/2566 : 1.เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง (TOR) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  
 2.รายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่บางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/362 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
 3.เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/1105 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/07/2566 : 1.เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/1105 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2566  
 2.คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566  
 3.รายงานผลการพิจารณาคำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนโดยวิธีคัดเลือก 17 กรกฎาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2566 : 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 กรกฎาคม 2566  
 2. มีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 1 ราย ขออุทธรณ์ผลการจัดจ้างฯ 7 สิงหาคม 2566  
 3. อยู่ระหว่างส่งรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/09/2566 : 1.รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยวิธีคัดเลือก ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง)  
 2.อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

