



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-ตรวจรับงานวันที่ 6 ส.ค.63 เมื่อวันที่ 9-24 ก.ค.63 เป็นเงิน 30,459,456.72.-บาท
-อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
-ตรวจรับงานวันที่ 20 ส.ค.63 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. - 9 ส.ค.63 เป็นเงิน 29,791,619.55.-บาท
ได้รับอนุมัติเงินยืมสะสมเป็นเงิน 88,185,932.99.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

