



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

รหัสโครงการ... : 22000000-3946

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,438,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,292,872 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม

ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี

ซึ่งต่อมาได้มีการจ้างเหมาเอกชนให้มาดำเนินงานแทนกรุงเทพมหานคร

พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานลงได้และการดำเนินงานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300

ลูกบาศก์เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสจ.105/2559 ลว. 29 มิ.ย.59 กับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 407,974,050 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มสัญญา 8 ส.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 ส.ค. 64 2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง(วันที่1-30 ก.ย. 62) เท่ากับ 2,671 ลบ.ม. 3.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 37 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 1,931,062.27 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 12340/62 ,12342/62 และ 12343/62 ลว. 27 ก.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,931,062 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง(วันที่1-31 ต.ค. 62) เท่ากับ 2,530 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 38 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 1,805,795.32 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1421/63 ,1422/63 ลว. 20 พ.ย. 62 และ ค่างานงวดที่ 39 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,706,296.73 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1565/63 ,1566/63 ลว. 28 พ.ย. 62 2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 3,112 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,512,092 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 3,048 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 40 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,042,551.35 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3132/63 ,3133/63 ลว.9 ม.ค.63 2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 ม.ค. 63) เท่ากับ 2,461 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 41 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,047,764.60 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4517/63 ,4520/63 ลว.7 ก.พ.63 2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-29 ก.พ. 63) เท่ากับ 2,836 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,047,765 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 42 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 1,693,263.59 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5761/63 ,5766/63 ลว.11 มี.ค.63 2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 63) เท่ากับ 2,606 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,693,264 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 43 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,872,971.78 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6860/63 ,6863/63 ลว.9 เม.ย.63 2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 เม.ย. 63) เท่ากับ 1,940 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,872,972 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9







รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 20/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 40 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 2,042,551.35 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3132/63 ,3133/63 ลว.9 ม.ค.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 ม.ค. 63) เท่ากับ 2,461 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 41 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 2,047,764.60 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4517/63 ,4520/63 ลว.7 ก.พ.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-29 ก.พ. 63) เท่ากับ 2,836 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,047,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 42 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 1,693,263.59 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5761/63 ,5766/63 ลว.11 มี.ค.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 63) เท่ากับ 2,606 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,693,264 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/5/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 43 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,872,971.78 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6860/63 ,6863/63 ลว.9 เม.ษ.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 เม.ย. 63) เท่ากับ 1,940 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,872,972 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 44 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,763,865.90 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7844/63 ,7846/63 ลว.8 พ.ค. 63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 เม.ย. 63) เท่ากับ 2,083 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,763,866 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 45 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 1,349,933.85 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8802/63 ,8804/63 ลว.10 มิ.ย.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 มิ.ย. 63) เท่ากับ 2,654 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,349,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 46 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,385,532.89 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9443/63 ,9445/63 ลว.1 ก.ค.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ก.ค. 63) เท่ากับ 2,206 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,385,533 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/9/2563 : 1.เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 47 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,736,384.63 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10715/63 ,10716/63 ลว.5 ส.ค.63 2.ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ส.ค. 63) เท่ากับ 2,403 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,736,385 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

