



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ 5

รหัสโครงการ... : 22000000-3947

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,332,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 32,417,953 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |  |                |                     |
|-----------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : 1. ดำเนินการตามสัญญาฉบับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด ระยะเวลาจ้าง 5 ปี ในวงเงิน 348,957,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สสล.88/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 วันเริ่มสัญญา 7 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 64 2. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 ก.ย. 62) เท่ากับ 6,883 ลบ.ม. 3.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 42 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 3,105,898.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11661/62 และ 11662/62 ลว. 10 ก.ย. 62 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 3,105,899 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 62) เท่ากับ 7,189 ลบ.ม.  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 43 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,976,162 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1087/63 และ 1088/63 ลว. 14 พ.ย. 62 และ ค่างานงวดที่ 44 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,074,861.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1561/63 และ 1563/63 ลว. 28 พ.ย. 62 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 7,047 ลบ.ม.   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,051,023 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/1/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 7,038 ลบ.ม.   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 45 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3,035,228.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3692/63 และ 3693/63 ลว. 17 ม.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค. 63) เท่ากับ 6,698 ลบ.ม.   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,035,229 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 46 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 3,025,010.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4507/63 4510/63 และ 4511/63 ลว. 7 ก.พ. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 6,888 ลบ.ม.   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,025,010 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 47 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,894,700.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5586/63 และ 5588/63 ลว. 6 มี.ค. 63 2.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,951,045.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6439/63 และ 6440/63 ลว. 27 มี.ค. 63 3.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 6,703 ลบ.ม.  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,845,746 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 22/5/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,956 ลบ.ม.   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/6/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,889,448 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7841/63 และ 7848/63 ลว. 8 พ.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 6,655 ลบ.ม.   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,889,448 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 29/7/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 50 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,595,260.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8799/63 และ 8800/63 ลว.10 มิ.ย. 63 2.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 7,136 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,595,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/8/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,826,609 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9438/63 และ 9440/63 ลว.1 ก.ค. 63 2.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 6,825 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,826,609 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,043,728.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10712/63 และ 10714/63 ลว.5 ส.ค. 63 2.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-31 ส.ค.63) เท่ากับ 7,373 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,043,728 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปลูกสร้างหนองแขม ระยะที่ 5

รหัสโครงการ... : 22000000-3947

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,332,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 32,417,953 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงงานกำจัดสิ่งปลูกสร้างหนองแขม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปลูกสร้าง จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปลูกสร้างหนองแขม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปลูกสร้างหนองแขม เพื่อกำจัดสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำจัดสิ่งปลูกสร้างไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : 1.ดำเนินการตามสัญญาฯกับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด ระยะเวลาจ้าง 5 ปี โฉงเงิน 348,957,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สสส.88/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 วันเริ่มสัญญา 7 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 64 2. ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-30 ก.ย. 62) เท่ากับ 6,883 ลบ.ม. 3.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 42 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 3,105,898.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11661/62 และ 11662/62 ลว. 10 ก.ย. 62  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 3,105,899 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-31 ต.ค. 62) เท่ากับ 7,189 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 43 ประจำเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน 2,976,162 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1087/63 และ 1088/63 ลว. 14 พ.ย. 62 และ ค่างานงวดที่ 44 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 3,074,861.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1561/63 และ 1563/63 ลว. 28 พ.ย. 62 2.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-30 พ.ย. 62) เท่ากับ 7,047 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,051,023 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : 1.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-31 ธ.ค. 62) เท่ากับ 7,038 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 45 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3,035,228.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3692/63 และ 3693/63 ลว. 17 ม.ค. 63 2.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-31 ม.ค. 63) เท่ากับ 6,698 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,035,229 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 46 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 3,025,010.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4507/63 4510/63 และ 4511/63 ลว. 7 ก.พ. 63 2.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-29 ก.พ.63) เท่ากับ 6,888 ลบ.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,025,010 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่8  | <p>:: 27/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 47 ประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,894,700.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5586/63 และ 5588/63 ลว. 6 มี.ค. 63 2.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,951,045.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6439/63 และ 6440/63 ลว. 27 มี.ค. 63 3.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-31 มี.ค.63) เท่ากับ 6,703 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,845,746 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9  | <p>:: 22/5/2563 : 1.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-30 เม.ย.63) เท่ากับ 5,956 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 26/6/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,889,448 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7841/63 และ 7848/63 ลว. 8 พ.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-31 พ.ค.63) เท่ากับ 6,655 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,889,448 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 29/7/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 50 ประจำเดือน เมษายน 2563 เป็นเงิน 2,595,260.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8799/63 และ 8800/63 ลว.10 มิ.ย. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-30 มิ.ย.63) เท่ากับ 7,136 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,595,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 27/8/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 2,826,609 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9438/63 และ 9440/63 ลว.1 ก.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-31 ก.ค.63) เท่ากับ 6,825 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,826,609 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
|                  | <p>:: 10/9/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 3,043,728.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10712/63 และ 10714/63 ลว.5 ส.ค. 63 2.ปริมาตรสิ่งปลูกสร (วันที่ 1-31 ส.ค.63) เท่ากับ 7,373 ลบ.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,043,728 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

