



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

รหัสโครงการ... : 22000000-4055

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,642,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 18,837,107 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญวิทย์ สมใจปองธรรม สนช.สภก.สจฝ. 2449

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม

ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี

ซึ่งต่อมาได้มีการจ้างเหมาเอกชนให้มาดำเนินงานแทนกรุงเทพมหานคร

พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานลงได้และการดำเนินงานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(สจฝ./0207031-57-06/27,642,200 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300

ลูกบาศก์เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 14. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสส.105/2559 ลว. 29 มิ.ย.59 กับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 407,974,050 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มสัญญา 8 ส.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 ส.ค. 64		
	2.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-30 ก.ย. 63) เท่ากับ 2,514 ลบ.ม.		
	3. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,511,991.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11823/63 ,11829/63 ลว.2 ก.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,511,991 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง(วันที่1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 2,507 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 2,802 ลบ.ม.		
	2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 1,595,999.24 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1305/64 ,1307/64 และ 1308/64 ลว.30 พ.ย. 63		
	3. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 50 ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็นเงิน 1,676,804.63 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1311/64 ,1312/64 ลว.30 พ.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,272,803 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 3,290 ลบ.ม.		
	2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,680,900.74 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2697/64 และ 2700/64 ลว.5 ม.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,680,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 2,757 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 2,770 ลบ.ม.		
	2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 1,856,140.43 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4073/64 และ 4075/64 ลว. 3 ก.พ. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,856,140 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : 1.ปริมาณไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 3,012 ลบ.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มสัญญา 8 ส.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 ส.ค. 64
 2. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 ก.ย. 63) เท่ากับ 2,514 ลบ.ม.
 3. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 48 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,511,991.45 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11823/63 ,11829/63 ลว.2 ก.ย. 63

รายงานครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,511,991 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 11/30/2020 : ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง(วันที่ 1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 2,507 ลบ.ม.

รายงานครั้งที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 12/29/2020 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 2,802 ลบ.ม.
 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 49 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 1,595,999.24 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1305/64 ,1307/64 และ 1308/64 ลว.30 พ.ย. 63

รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,272,803 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/01/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 3,290 ลบ.ม.
 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 51 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,680,900.74 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2697/64 และ 2700/64 ลว.5 ม.ค. 64

รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,680,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/02/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 2,757 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/03/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 2,770 ลบ.ม.
 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 52 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 1,856,140.43 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4073/64 และ 4075/64 ลว. 3 ก.พ. 64
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,856,140 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/04/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 3,012 ลบ.ม.
 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 53 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 2,168,860.95 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5114/64 และ 5117/64 ลว. 5 มี.ค. 64 และ งวดที่ 54 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 1,887,643.34 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5718/64 และ 5720/64 ลว. 24 มี.ค. 64
 รวมเป็นเงิน 4,056,504.29 บาท

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,056,504 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/05/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 1,817 ลบ.ม.
 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 55 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,855,693.58 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6331/64 และ 6333/64 ลว. 7 เม.ย. 64

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,855,693 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/06/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 พ.ค. 64) เท่ากับ 1,947 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/07/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-30 มิ.ย. 64) เท่ากับ 3,106 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-31 ก.ค. 64) เท่ากับ 2,428 ลบ.ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 19/09/2564 : สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 ส.ค. 64
 1. ปริมาตรไขมันเข้าบำบัดที่คิดค่าจ้าง (วันที่ 1-7 ส.ค. 64) เท่ากับ 453.24 ลบ.ม.
 2. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 56 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 2,000,845.35 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10943/64 และ 10946/64 ลว. 25 ส.ค. 64
 3. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 57 ประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 1,306,887.29 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10949/64 และ 10950/64 ลว. 25 ส.ค. 64
 4. เบิกจ่ายค่างานงวดที่ 58 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 1,295,343.67 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10951/64 และ 10952/64 ลว. 25 ส.ค. 64
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,603,076 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

