



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ 5

รหัสโครงการ... : 22000000-4056

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,678,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,613,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญวิทย์ สมใจปองธรรม สนข.สบก.สจฝ. 2449

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก (สจฝ./0207031-58-01/28,678,700 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : 1. ดำเนินการตามสัญญาฉบับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด ระยะเวลาจ้าง 5 ปี ในวงเงิน 348,957,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สสส.88/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 วันเริ่มสัญญา 7 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 64 2. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 ก.ย. 63) เท่ากับ 7,064 ลบ.ม. 3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 53 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 2,947,894 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11812/63 และ 11832/63 ลว.2 ก.ย. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,947,894 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 7,269 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 7,444 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 54 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 3,142,379.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1300/64,1301/64 และ 1304/64 ลว.30 พ.ย. 63 3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 55 ประจำเดือน กันยายน 2563 เป็นเงิน 3,050,508.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 1309/64 และ 1310/64 ลว.30 พ.ย. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,192,888 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 8,193 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 56 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 3,114,064 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2695/64 และ 2696/64 ลว.5 ม.ค 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,114,064 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 7,999 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 7,470 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 57 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 3,190,702.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4071/64 และ 4072/64 ลว. 3 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,190,702 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-7 มี.ค. 64) เท่ากับ 1,922.63 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 58 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 3,485,177 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5112/64 และ 5113/64 ลว. 5 มี.ค. 64 และ งวดที่ 59 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 3,446,833.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5714/64 และ 5716/64 ลว. 24





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มี.ค. 64 รวมเป็นเงิน 6,932,010.75 บาท

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,932,010 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/05/2564 : สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 มี.ค. 2564 สัญญาเลขที่ สสส.88/2559 ลว. 4 มี.ค. 59 กับบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/09/2564 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่างานงวดที่ 60 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 3,235,492.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10035/64 และ 10037/64 ลว. 4 ส.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,235,492 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

