



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ 6

รหัสโครงการ... : 22000000-4063

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,082,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 18,117,758 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญวิทย์ สมใจปองธรรม สนช.สภก.สจฝ. 2449

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก

(สจฝ./0207031-63-06/47,082,000 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 15 ต.ค.63 และอยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้างเหมาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้างเหมาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้างเหมาฯ และตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สจฝ. 22-2-64 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวงเงิน 291,440,100 บาท กับ กิจการร่วมค้า GLR		
	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2563-2567) เริ่มสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 มี.ค. 2567		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 8-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 5,267 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1- 30 เม.ย. 64) เท่ากับ 5,339 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1- 31 พ.ค. 64) เท่ากับ 6,181 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1- 30 มิ.ย. 64) เท่ากับ 7,060 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ก.ค. 64) เท่ากับ 6,385 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/09/2564 : 1. ปริมาตรสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ส.ค.64) เท่ากับ 5,893 ลบ.ม.		
	2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ระยะที่ 6 ค่างวดงานที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 (8-31) เป็นเงิน 4,001,603.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10238/64 และ 10239/64 ลว. 11 ส.ค. 64		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ระยะที่ 6 ค่างวดงานที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,056,305.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10240/64 ลว. 11 ส.ค. 64

4. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ระยะที่ 6 ค่างวดงานที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 4,696,014.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11118/64 ลว. 30 ส.ค. 64

5. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ระยะที่ 6 ค่างวดงานที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 5,363,835 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11119/64 ลว. 30 ส.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 18,117,758 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

