



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 3

รหัสโครงการ... : 22000000-4064

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 59,960,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 29,386,364 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย แก้วจำปา ตอน.สบก.สจฝ. 2449

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก (สจฝ./0207031-63-07/59,960,000 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : 1.ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ สสส. 139/2563 ลว. 30 ก.ย. 63 กับบริษัท ไฟโรจน์ สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 232,157,625 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วันเริ่มสัญญา 16 ต.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค. 67		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ต.ค. 63) เท่ากับ 4,649 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,889,489.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4675,2578/64 ลว. 19 ก.พ.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 1,889,489 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 พ.ย. 63) เท่ากับ 4,866 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 3,647,037 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4682/64 ลว. 19 ก.พ.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,647,037 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ธ.ค. 63) เท่ากับ 5,093 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 3,817,203.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5285/64 ลว. 8 มี.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,817,203 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 ม.ค. 64) เท่ากับ 5,242 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 3,928,879 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5715/64 ลว. 24 มี.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,928,879 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-28 ก.พ. 64) เท่ากับ 4,266 ลบ.ม. 2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงงานที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 3,197,367 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6215/64 ลว. 7 เม.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,197,367 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 มี.ค. 64) เท่ากับ 5,037 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 เม.ย. 64) เท่ากับ 3,614 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-31 พ.ค. 64) เท่ากับ 4,048 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-30 มิ.ย. 64) เท่ากับ 4,435 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปฏิกูล (วันที่ 1-3 ก.ค. 64) เท่ากับ 4,168 ลบ.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- :: 27/09/2564 : 1.ปริมาณสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1-31 ส.ค. 64) เท่ากับ 3,905 ลบ.ม.
2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงดงานที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 3,775,231.50 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10068/64 ลว. 5 ส.ค. 64
3. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงดงานที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 2,773,150 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10072/64 ลว. 5 ส.ค. 64
4. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงดงานที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 3,033,976 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10906/64 ลว. 25 ส.ค. 64
5. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ค่าวงดงานที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 3,324,032 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10909/64 ลว. 25 ส.ค. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %สรุปประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 12,906,389 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

