



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4276

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,917,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 32,378,427 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเป็นผู้บริหาร

ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล

และกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเพื่อกำจัดไขมัน วันละไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ดำเนินการจ้างเหมาควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่ สจฝ. 22-3-65 ลงวันที่ 4 มี.ค. 65 กับบริษัทไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด วันเริ่มสัญญา วันที่ 8 มี.ค.65 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 มี.ค. 70 - ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 4,050 ลบ.ม. - ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,505 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : - ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3,858 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงิน 2,562,941.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2335/66 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 65 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 2,877,463.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2063/66 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 65 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 3,054,712.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2382/66 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 65 เป็นเงิน 8,498,117.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,498,117 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566 จำนวน 3,636 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 2,643,646.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3167/66 ลงวันที่ 12 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,643,646 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,920 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 2,909,896.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4237/66 ลงวันที่ 9 ก.พ. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,909,896 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 4,451 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 11 ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นเงิน 2,742,453 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5365/66 ลงวันที่ 15 มี.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,742,453 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 จำนวน 4,023 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 2,956,660 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6347/66 ลงวันที่ 5 เม.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,956,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 3,895 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 3,357,166.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6874/66 ลงวันที่ 25 เม.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,357,166 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 4,373 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 14 ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 3,034,347.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8879/66 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 66





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,034,347 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2566 : ปริมาตรไขมันที่คืดค้าง วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 4,363 ลบ.ม. : เป็นไปตามเป้าหมาย
-เบิกจ่ายเงินค้ำจ้ง งวดที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 2,937,807.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10277/66 ลงวันที่ 20 ก.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,937,807 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : ปริมาตรไขมันที่คืดค้าง วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 3,802 ลบ.ม.
-เบิกจ่ายเงินค้ำจ้ง งวดที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 3,298,335.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10598/66 ลงวันที่ 27 ก.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,298,335 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

