



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2 (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4277

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,167,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,371,699 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหารควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันให้มีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน วันละไม่เกิน 300

ลูกบาศก์เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ดำเนินการจ้างเหมาควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่ สจฝ.

22-3-64 ลงวันที่ 6 ส.ค. 64 กับกิจการร่วมค้า GLR วันเริ่มสัญญา วันที่ 9 ส.ค.64 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 มี.ค. 67

- ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 2,914 ลบ.ม.

- ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2,718 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : - ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,902 ลบ.ม.

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงิน 1,846,873 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2096/66 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 65

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 14 ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 1,998,986.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2096/66 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 65

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 15 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 2,238,680.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2451/66 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 65

เป็นเงิน 6,084,540 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,084,540 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566 จำนวน 2,619 ลบ.ม.

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 16 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 2,088,103.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3095/66 ลงวันที่ 11 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,088,103 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2,716 ลบ.ม.

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 17 ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 2,229,461.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4501/66 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,229,461 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 3,221 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 จำนวน 2,157 ลบ.ม.

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 18 ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นเงิน 2,012,046.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5549/66 ลงวันที่ 21 มี.ค. 66

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 2,086,567 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6456/66 ลงวันที่ 5 เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,098,613 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/06/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 2,820 ลบ.ม.

-เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 2,474,533.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 8138/66 ลงวันที่ 25 พ.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,474,533 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 3,349 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : ปริมาตรไขมันที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2,752 ลบ.ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-เบิกจ่ายเงินค้ำจ้ง งวดที่ 21 ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 1,657,115.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10526/66 ลงวันที่ 25 ก.ค. 66  
-เบิกจ่ายเงินค้ำจ้ง งวดที่ 22 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 2,166,465 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10529/66 ลงวันที่ 25 ก.ค. 66  
รวม 3,823,580.25 บาท

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,823,580 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/09/2566 : ปริมาตรไขมันที่คุดค้ำจ้ง วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 2,630 ลบ.ม.

-เบิกจ่ายเงินค้ำจ้ง งวดที่ 23 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 2,572,869.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11421/66 ลงวันที่ 16 ส.ค. 66  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,572,869 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

