



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ 6 (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4279

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 58,075,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 48,920,300 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อดำเนินการควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวมเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ดำเนินการจ้างเหมาควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแวม ระยะที่ 6 สัญญาเลขที่ สจฝ. 22-2-64 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64 กับกิจการร่วมค้า GLR วันเริ่มสัญญา วันที่ 8 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 มี.ค. 67 - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 6,580 ลบ.ม. - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6,525 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 19 ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเงิน 4,688,417.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 997/66 ลงวันที่ 3 พ.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,688,417 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 6,563 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 4,999,155 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 2485/66 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 4,999,155 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566 จำนวน 7,158 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 21 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 4,957,368.75 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 3094/66 ลงวันที่ 11 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,957,368 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 6,546 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 22 ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 4,986,239.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 4063/66 และ 4064/66 ลงวันที่ 3 ก.พ.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,986,239 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 6,975 ลบ.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 จำนวน 5,428 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 23 ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นเงิน 5,438,290.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 5381/66 ลงวันที่ 16 มี.ค.66 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 24 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 4,973,323.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 6536/66 ลงวันที่ 11 เม.ย.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,411,614 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 6,050 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 25 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 5,299,256.25 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 7872/66 ลงวันที่ 15 พ.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,299,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 6,394 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 26 ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 4,123,923 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 9168/66 ลงวันที่ 19 มิ.ย.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,123,923 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : - ปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 6,586 ลบ.ม. - เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 27 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 4,596,487.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 10357/66 ลงวันที่ 24 ก.ค. 66





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,596,487 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : - ปริมาตรสิ่งปลูกสร้างที่คิดค่าจ้าง วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 5,661 ลบ.ม. : เป็นไปตามเป้าหมาย  
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 28 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 4,857,841.50 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11435/66 ลงวันที่ 16 ส.ค 66  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 4,857,841 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

