



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50010000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพฑูรย์ งามช้า โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้ปัญหาร้องเรียนลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้ปัญหาร้องเรียนลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้ปัญหาร้องเรียนลดลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2561 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์ 1 อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงานและราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561, ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร		
	อยู่ระหว่างเห็นขอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์ 1 เห็นขอบรายงานขอจ้าง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร เห็นขอบรายงานขอจ้าง เมื่อ 11 มกราคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/1/2562 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยเทเวศน์ 1 ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร		
	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/2/2562 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศร์ 1 ดำเนินการตามสัญญา		
	,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าสะพานพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร อยู่ระหว่างรอเงินหลักประกันสัญญา		
	คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณเจริญกรุงซอย 3 ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณมัสยิดจักรพงษ์		
	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างสัญญา,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ		
	ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/2/2562 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศน์1		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ
 สังกีฎาเรียบร้อยแล้ว,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทริวิหาร
 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรอกโรงไหม ส่งตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
 บริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชันต์ดา) ส่งตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมถนนและขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์
 อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่16 :: 28/6/2562 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณเทแคร์ 1
 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมบริเวณทางเท้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร
 อยู่ระหว่างการขยายเขตอายุสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา
 จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอย (หลังวัดราชันต์ดา)ตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ
 บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์ อยู่ระหว่างร่างขอบเขตและราคากลาง,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์
 อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 15/7/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศร์ 1 สังกีฎา
 เรียบร้อยแล้ว,ซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน
 2562,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมถนนบริเวณถนนเจริญกรุงซอย ๒
 จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณทางข้ามสี่แยกจักรพงษ์ จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ
 บริเวณถนนบุญศิริ จ่ายเงินแล้ว,ซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทริวิหาร
 ส่งมอบงานแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงไหม ส่งมอบงานแล้ว,ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
 บริเวณซอยกลาง(หลังวัดราชันต์ดา)ลงนามในสัญญาแล้ว,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์
 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูรณศาสตร์
 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา,ซ่อมแซมทางเดินริมคลองหอดวัดราชันต์ดา อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 31/7/2562 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทเวศร์ 1 สังกีฎาเรียบร้อยแล้ว, ซ่อมแซมทางเท้า
 หน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว, ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ
 บริเวณซอยเทศา จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณเจริญกรุงซอย 2 จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าข้ามสี่แยกจักรพงษ์
 จ่ายเงินแล้ว, ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบุญศิริ จ่ายเงินแล้ว,
 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำชุมชนวัดอินทริวิหาร เตรียมส่งกัฎาเบิกเงิน,
 ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรอกโรงไหม เตรียมส่งกัฎาเบิกเงิน, ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ
 บริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส (ตรอกมะลิ), ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชันต์ดา) ดำเนินการตามสัญญา,
 ซ่อมแซมถนนและขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์ ลงนามในสัญญาแล้ว,
 ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณบูรณศาสตร์ ส่งมอบงานแล้ว, ซ่อมแซมทางเดินคลองหอดวัดราชบพิศ ดำเนินการตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 15/8/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนรวบรวมข้อมูล
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 2019-8-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 3/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สังกีฎา ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ
 บริเวณซอยเทเวศร์ 1 เริ่มสัญญาวันที่ 16 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง
 จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณทางเท้าหน้าทางเข้าสวนพระปกเกล้าด้านถนนจักรวรรดิเชื่อมถนนจักรเพชร เริ่มสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2562
 สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศา
 เริ่มต้นสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 1 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.พี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
 บริเวณถนนเจริญกรุงซอย 2 เริ่มสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 13 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง
 จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณทางข้ามสี่แยกจักรพงษ์ เริ่มสัญญา 10 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 9 พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท
 วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพักบริเวณถนนบุญศิริ เริ่มสัญญาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้างบริษัท วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและเสริมขอบบ่อพัก
 พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดอินทริวิหาร เริ่มสัญญา วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท
 วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงไหม เริ่มต้นสัญญา 20 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 20
 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิ้นีริ่ง จำกัด,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส
 (ตรอกมะลิ) เริ่มสัญญาวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท วี.พี.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่ง
 จำกัด,ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณซอยกลาง (หลังวัดราชันต์ดา) เริ่มสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 กันยายน 2562 ผู้รับจ้าง บริษัท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริง จำกัด, ซ่อมแซมถนนและขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนแพ่งพรพาศาสตร์ เริ่มสัญญา 31 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 28 กันยายน 2562 ผู้รับจ้างบริษัท วี.บี.เอส.เค เอ็นจิเนียริง จำกัด, ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ
บริเวณถนนบูรณศาสตร์ เริ่มต้นสัญญา 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2562 , ซ่อมแซมทางเดินริมคลองวัดราชบพิตร
เริ่มสัญญาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 21 สิงหาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

