



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาท่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยใช้แรงงานเขต

รหัสโครงการ... : 50010000-3241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพฑูรย์ งามช้า โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาท่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ (แบบ สนน.01)ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคุณภาพ คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยั่งยืน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 (เริ่มลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562)รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ (แบบ สนน.01)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 ::

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานประจำเดือนและลงรายงานผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร ที่ล่างในปีนี 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต แผนงาน 18 ซอย 2,429 เมตร แผนงานล้างจังกกรมราชทัณฑ์ 23,806 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซม ฝาท่อ 6 แห่ง,ตะแกรง 1 แห่ง,คันหิน 1 แห่ง

รายงานครั้งที่3 ::

29/11/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 ::

28/12/2561 : จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว แผนงาน จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 6 ซอย 613 เมตร ฝาท่อ 4 แห่ง ตะแกรง 1 แห่ง คันหิน 1 แห่ง และลงระบบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 ::

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ประจำเดือนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 ::

29/1/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว จำนวนซอยทั้งหมด 102 ซอย โดยแรงงานเขต 18 ซอย ดำเนินการได้ 8 ซอย 2,429 เมตร โดยการจ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 2,3806 เมตร ฝาท่อ 7 แห่ง ตะแกรง 6 แห่ง คันหิน 4 แห่ง และลงในระบบรายงานสนน 01- สนน 02 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 ::

14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานในระบบเว็บไซต์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 ::

28/2/2562 : ดำเนินการจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว และรายงานในระบบ สนน .01 ,สนน. เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 ::

29/3/2562 : ได้ลงระบบเว็บไซต์แบบ สนน.01และสนน.02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร จ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร การปรับปรุงซ่อมแซม ฝาท่อ 5 แห่ง ตะแกรง 3 แห่ง คันหิน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 ::

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ลงระบบเว็บไซต์แบบ สนน.01และสนน.02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร จ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ดำเนินการได้ จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร การปรับปรุงซ่อมแซม ฝาท่อ 5 แห่ง ตะแกรง 3 แห่ง คันหิน 2 แห่ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 14/5/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน และรายงานลงเว็บไซต์	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 28/5/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว,รายงานแบบ สนน.01 - สนน. 02 เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลงระบบเว็บไซต์ของ สนน.01 - สนน.02 เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดรายงานแบบสนน.01 - แบบ สนน.02 ประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และลงระบบเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 15/7/2562 ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วและลงในระบบ สนน.01 - สนน. 02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 31/7/2562 : ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และลงระบบเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร จ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ดำเนินการได้ จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ฝาท่อ 9 แห่ง ตะแกรงจำนวน 6 แห่ง และคันหิน จำนวน 6 แห่ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 15/8/2562 : ได้จัดทำรายงานและรายงานในระบบ สนน.01 - สนน.02 เรียบร้อยแล้ว แผนงานทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ได้ดำเนินการ จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร และการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อตะแกรงคันหิน 1 แห่ง ฝาท่อ 2 แห่ง และคันหิน จำนวน 1 แห่ง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 30/8/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และลงระบบ สนน.01 - สนน. 02 เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 16/9/2562 : ได้รายงานลงระบบเว็บไซต์แบบสนน.01 และ แบบสนน.02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนซอยทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต แผนงาน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร แผนงานจ้างเหมา 84 เมตร 23,806 เมตร ดำเนินการได้ 84 เมตร 23,806 เมตร ฝาท่อจำนวน 4 แห่ง ตะแกรง 2 แห่ง คันหิน 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 2019-9-27 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวนแผนงานที่สำนักงานเขตดำเนินการแผนงาน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

