



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50010000-3315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,075,725 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชชัย สุกปานแก้ว โทร. 6573

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สืบเนื่องจากประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 1 มกราคม 2562

โดยมีหมายกำหนดการพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนเส้นทางเสด็จเสวยพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ให้ปรับปรุงบริเวณคลองคูเมืองเดิม

คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนันทดา รวมทั้งบริเวณที่เกี่ยวข้องให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้พื้นที่เกิดความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติยศ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติยศ
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อรักษาสีเขียวของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2562

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จเสวยพระนคร บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธและคลองหลอดวัดราชนันทดา

กิจกรรมที่ ๔ ประดับตกแต่งเมือง เนื่องในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มพื้นที่สวนหย่อมและปลูกซ่อมต้นไม้ในพื้นที่เขต อาทิ สวนหย่อมข้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

บริเวณเกาะกลางพระรามแปด (แยกบางขุนพรหม) ถนนต่างๆ และตรงข้ามสวนพระปกเกล้า (ใกล้สะพานโอสถานนท์)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2561 : อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/1/2562 : ดำเนินการแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2562 : ดำเนินการแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการปลูกประดับต้นไม้บริเวณริมคลองคูเมืองเดิมแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประดับต้นไม้งานวันจักรี บริเวณเส้นทางเสด็จ ถนนดินสอ ถนนตีทองและถนนตรีเพชร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณคลองหลอดราชนันทดา และคลองหลอดราชบพิธ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 14/5/2562 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณคลองหลอดราชันด์ดา และคลองหลอดราชพิธ เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/6/2562 :เตรียมประดับต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 9/7/2562 : เตรียมประดับต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 9/8/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 5/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 2,075,725 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

