



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50010000-3347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรัชชัย สุกปานแก้ว (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- พื้นที่เขตพระนคร บริเวณสวนหย่อมสิบสามห้างและสถานที่ต่างๆ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆ ผู้สัญจรผ่านเข้ามา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้พื้นที่ต่างๆ ขาดทรุดโทรม จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ โดยการตกแต่งปลูกประดับต้นไม้ เพื่อเพิ่มสีสันหรือพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สวนหย่อมสิบสามห้างมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้สวนหย่อมอนุสาวรีย์ สวนถนนวัดเทพธิดาราม มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อให้สวนหย่อมต่างๆ สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อมสิบสามห้าง

กิจกรรมที่ ๒ ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ บริเวณสวนหย่อมต่างๆ

กิจกรรมที่ 3 ประดับต้นไม้ดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตลงนามเพื่ออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/08/2563 : ชะลอโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 16/09/2563 : ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 17/09/2563 : ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากมีการสร้างสันเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สวนสามพระยา ของสำนักระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหนังสือชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

