



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50010000-6315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 924,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่เขตที่จัดตั้งลำดับต้นของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่มากพอสมควร มีวัดวาอาราม
กระทรวงและหน่วยราชการต่าง ๆ นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่
โดยการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 คลองคูเมืองเดิม และในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี

กิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี
เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : ดำเนินการต่อเนื่อง ตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี
เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม (ต่อเนื่อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 13/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/08/2566 :ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/09/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเป้าหมาย ทั้ง 3 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50010000-6315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 924,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่เขตที่จัดตั้งลำดับต้นของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่่มากพอสมควร มีวัดวาอาราม กระทบวงและหน่วยราชการต่าง ๆ นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ โดยการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 คลองคูเมืองเดิม และในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี

กิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : ดำเนินการต่อเนื่อง ตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม (ต่อเนื่อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 13/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/08/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/09/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเป้าหมาย ทั้ง 3 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50010000-6315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 924,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่เขตที่จัดตั้งลำดับต้นของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่มากพอสมควร มีวัดวาอาราม กระทบและหน่วยราชการต่าง ๆ นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ โดยการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 คลองคูเมืองเดิม และในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี

กิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/03/2566 : ดำเนินการต่อเนื่อง ตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม (ต่อเนื่อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 13/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/08/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 09/09/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเป้าหมาย ทั้ง 3 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว





รหัสโครงการ...





: 50010000-6315





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 924,500 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่เขตที่จัดตั้งลำดับต้นของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่มากพอสมควร มีวัดวาอาราม
กระทรวงและหน่วยราชการต่าง ๆ นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาในพื้นที่เขต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่
โดยการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 คลองคูเมืองเดิม และในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่เขตพระนคร ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี
กิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : ดำเนินการต่อเนื่อง ตามกิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์ ร.1 เนื่องในวันจักรี เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม (ต่อเนื่อง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/08/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 09/09/2566 : ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณคลองคูเมืองเดิม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเป้าหมาย ทั้ง 3 กิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

