



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50020000-3172

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 497,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 281,680 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา ฟูโจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปลูกต้นไม้ในเมืองเพิ่มขึ้น การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เดิมให้สวยงาม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น และยังเป็นการตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สดใส ร่มรื่น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองจัดทำโครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มสีเขียวขึ้น เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตั้งกระถางไฟเบอร์กลาสชนิดพิมัลลายในตัว พร้อมฐานตั้งพื้น ขนาดกระถางไม่น้อยกว่า 0.37x 0.72 x 0.40 เมตร ทำจากไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูปอย่างดี พิมัลเป็นลายไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวกระถางไฟเบอร์กลาสหล่อหน้าไม้ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตลอดทั้งใบ ตัวกระถางพิมัลลายหรือพิมัลลายไม้เป็นเส้นคานูนในตัว ขนาดสูง 0.05 เมตร จำนวน 5 เส้น พร้อมตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นต้นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ก้นกระถางเจาะระบายน้ำตรงก้นขาฐานตั้งพื้น เพื่อระบายน้ำออกสู่พื้นล่าง ฐานตั้งพื้นกระถางบมมีขนาด 0.57x0.27x0.21 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ด้านล่างมีขนาด 0.34x0.68 เมตร (กว้างxยาว) ที่ตั้งกระถางเจาะรูยึดน็อตกับฐานตั้งพื้น 4 จุด ด้านข้างกระถางแต่ละใบมีโซ่คล้องต่อกัน ขนาดโซ่ช่วงละ 0.50 เมตร และปลูกต้นไม้ฟักสีแดง กระถาง 10 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร ทรงพุ่มเต็มกระถาง ในกระถางไฟเบอร์กลาส (จำนวน 3 กระถาง/กระถางไฟเบอร์) ตั้งบริเวณเกาะกลางถนนแยกไมตรีจิตต์
2. ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563
3. ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายงานขอจ้างเหมาจัดทำกระถางไฟเบอร์กลาส ชนิดพิมัลลายในตัวพร้อมฐานตั้งพื้น จำนวน 68 กระบะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมฐานตั้งพื้น จำนวน 68 กระบะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563 ขึ้นตอนเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 :ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขึ้นตอนเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 281,680 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 281,680 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อตั้งประดับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ วันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 84,000 บาท		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดซื้อต้นไม้เพื่อตั้งประดับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ วันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 84,000 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 84,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 1C :: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จัดซื้อต้นไม้ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 47,616 บาท และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 47,616 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

