



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3284

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิตติวัฒน์ เสนาะเกียรติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ ถนน ตรอก ซอย สัญจรในเวลากลางคืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย

และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 10 ดวง

- ซ่อมแซมดวงไฟส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตประมาณ 50 ดวง

- ลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

- ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2564 : สำรวจและดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2565 : สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2565 : ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างตามระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2565 : มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าให้สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2565 : สำรวจและแจ้งการไฟฟ้าเข้าประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2565 : ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 01/08/2565 : แจ้งการไฟฟ้าสำรวจจุดชำรุดที่จะซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2565 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง จำนวน 34 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3284

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฐิติวัฒน์ เสนาะเกียรติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ ถนน ตรอก ซอย สัญจรในเวลากลางคืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 10 ดวง
- ซ่อมแซมดวงไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตประมาณ 50 ดวง
- ลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/12/2564 : สำรวจและดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2565 : สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2565 : ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างตามระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2565 : มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าให้สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2565 : สำรวจและแจ้งการไฟฟ้าเข้าประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2565 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/08/2565 : แจ้งการไฟฟ้าสำรวจจุดชำรุดที่จะซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2565 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง จำนวน 34 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3284

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฐิติวัฒน์ เสนาะเกียรติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ ถนน ตรอก ซอย สัญจรในเวลากลางคืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 10 ดวง
- ซ่อมแซมดวงไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตประมาณ 50 ดวง
- ลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/12/2564 : สำรวจและดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2565 : สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2565 : ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างตามระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2565 : มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าให้สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2565 : สำรวจและแจ้งการไฟฟ้าเข้าประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2565 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/08/2565 : แจ้งการไฟฟ้าสำรวจจุดชำรุดที่จะซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2565 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง จำนวน 34 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3284

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฐิติวัฒน์ เสนาะเกียรติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ ถนน ตรอก ซอย สัญจรในเวลากลางคืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกถนน ตรอก ซอย

และในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายอันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมและจุดที่ดวงไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ให้มีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 10 ดวง
- ซ่อมแซมดวงไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่เขตประมาณ 50 ดวง
- ลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/12/2564 : สำรวจและดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2565 : สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2565 : ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการซ่อมแซมแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างตามระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2565 : มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าให้สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2565 : สำรวจและแจ้งการไฟฟ้าเข้าประเมินราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2565 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/08/2565 : แจ้งการไฟฟ้าสำรวจจุดชำรุดที่จะซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2565 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง จำนวน 34 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

