

	<p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/05/2563 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2563 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชมังคล</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค. 63)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2563 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ</p> <p>- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ</p> <p>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชมังคล</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ</p> <p>4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ</p> <p>5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ</p> <p>6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/08/2563 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 364,412.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)</p> <p>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชมังคล</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ทจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 422,495.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63)</p> <p>4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 381,476.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 24 ตค.63)</p> <p>5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
- 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยยาวพานิชถึงถนนราชมังคลาภิเษก
 - อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- 4. ซ่อมแซมซอยยาวราช 5 จากถนนยาวราชถึงถนนตรีมิตร
 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
- 5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยยาวพานิช จากถนนยาวราชถึงถนนทรงวาด
 - อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- 6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์
 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 1/25/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

