



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3338 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,176,634 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161 ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

1.1 แขวงสัมพันธวงศ์

1.2 แขวงตลาดน้อย

1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้ามา าน ชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่ที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก และซอยที่มีอยู่เต็มไป้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์
- 3. เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงตามโครงการที่ได้รับ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้		
	1.ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ		
	-อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ		
	2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2		
	-อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้		
	1.ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ		



- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ
- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63)

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ
- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63)

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/05/2563 : ดำเนินการดังนี้

1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/06/2563 : ดำเนินการดังนี้

1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชมังคลา

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์

- อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/07/2563 : ดำเนินการดังนี้

1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ

- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชมังคลา

- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ

4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร

- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ

5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด

- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ

6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์

- อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/08/2563 : ดำเนินการดังนี้

1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ

- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 364,412.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชมังคลา

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ทจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 422,495.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63)

4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 381,476.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 24 ตค.63)

5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 373,550.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)

6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 289,908.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63)

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2563 : ดำเนินการดังนี้  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,831,841 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 344,793.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 18 กย.63 สิ้นสุดวันที่ 1 พย.63)

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 364,412.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยยาวพานิชถึงถนนราชวงศ์

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 422,495.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63)

4. ซ่อมแซมซอยยาวราช 5 จากถนนยาวราชถึงถนนตรีมิตร

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 381,476.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 24 ตค.63)

5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยยาวพานิช จากถนนยาวราชถึงถนนทรงวาด

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 373,550.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)

6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์

- อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ (ตรวจรับวันที่ 18 กย.63)

รายงานครั้งที่ 13 :: 28/10/2563 : ดำเนินการดังนี้  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 344,793 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 344,793.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 18 กย.63 สิ้นสุดวันที่ 1 พย.63)

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2

- อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 364,412.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาดและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยยาวพานิชถึงถนนราชวงศ์

- อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 422,495.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63)

4. ซ่อมแซมซอยยาวราช 5 จากถนนยาวราชถึงถนนตรีมิตร

- อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 381,476.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 24 ตค.63)

5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยยาวพานิช จากถนนยาวราชถึงถนนทรงวาด

- อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ (หจก.ส.ทวิชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 373,550.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63)

6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์

- เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

