



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

1.1 แขวงสัมพันธวงศ์

1.2 แขวงตลาดน้อย

1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้ามา านชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่ที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก

และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม

และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์

3. เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับรูปแบบการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ดำเนินการดังนี้		
	1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24		
	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับรูปแบบการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง -อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 งบประมาณ 410,600.-บาท -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง -อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง -อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 2.ซ่อมแซมบริเวณทางเข้าศาลเจ้าเหยอิง ด้านข้างศาลเจ้าเหยอิง (ตรอกมิตรชัยภูมิ) และทางเดินเชื่อมซอยโรงโคมกับถนนมังกร งบประมาณ 413,500.-บาท -อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 งบประมาณ 410,600.-บาท -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง -อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง -อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา -อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2564 วงเงินจ้าง 410,534.-บาท ผู้รับจ้าง บจก.อัครวิศกรรม

2.ซ่อมแซมบริเวณทางเข้าศาลเจ้าเหยอิง ด้านข้างศาลเจ้าเหยอิง (ตรอกมิตรชัยภูมิ) และทางเดินเชื่อมซอยโรงโคมกับถนนมังกร งบประมาณ 413,500.-บาท

-อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

-อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

1.1 แขวงสัมพันธวงศ์

1.2 แขวงตลาดน้อย

1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เพิ่มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้า านชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่หลังไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก

และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม

และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์

3. เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับรูปแบบการซ่อมแซม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24</p> <p>-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24</p> <p>-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง</p> <p>-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/08/2564 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 งบประมาณ 410,600.-บาท</p> <p>-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง</p> <p>-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง</p> <p>-อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา</p> <p>2.ซ่อมแซมบริเวณทางเข้าศาลเจ้าเหยอิง ด้านข้างศาลเจ้าเหยอิง (ตรอกมิตรชัยภูมิ) และทางเดินเชื่อมซอยโรจโกมกับถนนมังกร งบประมาณ 413,500.-บาท</p> <p>-อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/09/2564 : ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 งบประมาณ 410,600.-บาท</p> <p>-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง</p> <p>-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง</p> <p>-อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม 2564 วงเงินจ้าง 410,534.-บาท ผู้รับจ้าง บจก.อภิวชิวิศวกรรม</p> <p>2.ซ่อมแซมบริเวณทางเข้าศาลเจ้าเหยอิง ด้านข้างศาลเจ้าเหยอิง (ตรอกมิตรชัยภูมิ) และทางเดินเชื่อมซอยโรจโกมกับถนนมังกร งบประมาณ 413,500.-บาท</p> <p>-อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง</p> <p>-อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ...	50030000-3406
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	2,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศศิวัฒน์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

1.1 แขวงสัมพันธวงศ์

1.2 แขวงตลาดน้อย

1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหารถหรือเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์
- 3. เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธ์วงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกัจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการกัจทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับรูปแบบการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24		
	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24		
	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		
	-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 งบประมาณ 410,600.-บาท		
	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง		
	-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	-อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา		
	2.ซ่อมแซมบริเวณทางเข้าศาลเจ้าเหยอิง ด้านข้างศาลเจ้าเหยอิง (ตรอกมิตรชัยภูมิ) และทางเดินเชื่อมซอยโรงโคมกับถนนมังกร งบประมาณ 413,500.-บาท		
	-อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2564 : ดำเนินการดังนี้

1.ซ่อมแซมถนนโยธา 1 จากถนนโยธาถึงซอยเจริญกรุง 24 งบประมาณ 410,600.-บาท

-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง

-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

-อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค่าประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ลงนามในสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ตุลาคม 2564 วงเงินจ้าง 410,534.-บาท ผู้รับจ้าง บจก.อัครวิศวะกรรม

2.ซ่อมแซมบริเวณทางเข้าศาลเจ้าเหยอิง ด้านข้างศาลเจ้าเหยอิง (ตรอกมิตรชัยภูมิ) และทางเดินเชื่อมซอยโรจโกมกับถนนมังกร งบประมาณ 413,500.-บาท

-อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

-อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักค่าประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

