



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50030000-6293 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 443,746 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

- 1.1 แขวงสัมพันธวงศ์
- 1.2 แขวงตลาดน้อย
- 1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้า ๓ ชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่ที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก

และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์
- 2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท)		
	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท)		
	- อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท)		
	- อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท)		
	- อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างลงนามสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 443,746.00 บาท ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี พี ก่อสร้าง 1997 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 443,746 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการดังนี้ 1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50030000-6293

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 443,746 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

1.1 แขวงสัมพันธวงศ์

1.2 แขวงตลาดน้อย

1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้า ๓ ชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก

และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสภาพถนน ตรอก ซอย

และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.1 เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาร่องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์
- 2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 443,746.00 บาท ผู้รับจ้างหักหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี พี ก่อสร้าง 1997		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 443,746 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน





รหัสโครงการ...





: 50030000-6293





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 443,746 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้

- 1.1 แขวงสัมพันธวงศ์
- 1.2 แขวงตลาดน้อย
- 1.3 แขวงจักรวรรดิ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้า านา ชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์
- 2.3 เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ด้รับการความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2 (งบประมาณ 433,800.00 บาท) - อยู่ระหว่างแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการดังนี้		
	1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบ็ด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 443,746.00 บาท ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี ที ก่อสร้าง 1997

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 443,746 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/07/2566 : ดำเนินการดังนี้

1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/08/2566 : ดำเนินการดังนี้

1. รายการซ่อมแซมตรอกกระเบิด จากถนนอนุวงศ์ถึงถนนทรงวาด 2

- เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

