



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50040000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย มั่นทอง 6240

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

แม่น้ำลำคลองมีสภาพตื้นเขิน น้ำมีสีดำ มีขยะถุงพลาสติก รวมทั้งคราบไขมันที่ถูกปล่อยออกมาจากอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย สถานประกอบการ ร้านค้าอาหาร ภัตตาคาร และสถานประกอบการอื่น ๆ ระบายน้ำเสียทิ้งลงสู่คูคลองและแม่น้ำตลอดเวลา รวมทั้งถนน บางทิวถี่ ผิดจรรยาบรรณ สาธารณูปโภค ที่ต้องมีการจัดระเบียบ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเรียบร้อย สวยงามในการสัญจรของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ
2. เพื่อเสริมสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคุณภาพคูคลอง การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่ดีในที่สาธารณะ
3. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกฎระเบียบและการบังคับการตามกฎหมาย ลดการกระทำผิด ป้องกันและควบคุมให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.เชิงปริมาณ
  - ดำเนินการพัฒนาคูคลอง จำนวน 1 คลอง คือ คลองหัวลำโพงเก่า
  - ดำเนินการพัฒนาถนน จำนวน 2 ถนน คือ ถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์
- 2.เชิงคุณภาพ ดำเนินการตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
- 3.เชิงเวลา ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจากราบ บาทวิถี่ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า ถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจากราบ บาทวิถี่ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า บนถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจากราบ บาทวิถี่ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า บนถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจากราบ บาทวิถี่ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า บนถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจากราบ บาทวิถี่ ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม, ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า ถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณคลองหัวลำโพงเก่า จำนวน 6 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

