



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

รหัสโครงการ... : 50050000-3220

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ชัชรินทร์ นามขุนทด(080-165-9070)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่มีความแออัดต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม กับประชาชนหลายจุด จึงต้องมีการปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง มีการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และแผ้วถางและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความแออัดต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามแผนดังกล่าว

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา
4. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ได้อย่างน้อย 5 ดวง
2. ลดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อประชาชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความแออัดต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/4777 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง

รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 2563

ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง

ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง

ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/5254 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง

รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563

ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง

ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง

ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 4 ดวง

ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/5601 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง

รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563

ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 79 ดวง

ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง

ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 83 ดวง

ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/4311 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 51 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 217 ดวง ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/712 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง			
	ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 217 ดวง ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: ตามหนังสือที่ กท 4403/1089 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง			
	ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 221 ดวง ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามหนังสือที่ กท 4403/1402 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 0 ดวง			
	ยอดรวมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 221 ดวง ยอดรวมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด 0 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 2020-8-21 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

