



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยานนาวาร่วมใจ คุคลองใสสะอาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3396

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีคุคลองอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา จึงเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมขังและกระแสน้ำเชี่ยวของน้ำทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพคุคลองในพื้นที่เขตยานนาวา ให้สะอาดสวยงาม

2.2 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคุคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน

2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2.4 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร

2.5 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง

2.6 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังถนน ซอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดการรณรงค์ทำความสะอาด โดยการลอกเลนเก็บขยะและวัชพืชในคุ คลอง จำนวน 20 คลอง

3.2 จัดการคุณภาพน้ำเสียในคลอง พร้อมฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ให้สวยงาม จำนวน 20 คลอง

3.3 จัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในคุ คลอง จำนวน 20 คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนงานกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลประจำเดือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 2020-1-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เปิดทางน้ำไหล เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล จำนวน 2 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลเดือนมีนาคม 1 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: จัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล จำนวน 2 คลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: จัดกิจกรรมจิตอาสา เดือนมิถุนายน จำนวน 1 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหลคลองเสาดิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 24/08/2563 : ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลจำนวน 20 คลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

