



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50060000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนารี ชัยศรี โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารที่พักอาศัย และสถานประกอบต่างๆ เพิ่มเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้พื้นที่สีเขียวจึงมีจำนวนลดลง อีกทั้งพื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตดูแลในบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๑.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม และมิติที่ ๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ สำนักงานเขตยานนาวา ได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เขตยานนาวามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ประชากรในพื้นที่เขตมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- 2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้มีความร่มรื่น สวยงาม
- 3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความเป็นระเบียบให้พื้นที่เขตยานนาวา
- 4 เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในพื้นที่เขตยานนาวา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๑ ปลูกซ่อม ปลูกเพิ่ม ต้นไม้ประดับ ดังนี้
  - ๑ ปลูกเฟื่องฟ้า บริเวณเกาะกลางริมคลอง ถนนพระรามที่ ๓ ทั้ง ๒ ฝั่ง
  - ๒ ปลูกต้นชาฮอกเกี้ยน บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าพระรามที่ ๓
  - ๓ ปลูกต้นไทรทอง บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าพระรามที่ ๓
  - ๔ ปลูกต้นชบา บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าพระรามที่ ๓
- ๒ ปลูกซ่อมไม้ยืนต้น ดังนี้
  - ๑ ปลูกต้นเสลา บริเวณริมทางเท้า ถนนพระรามที่ ๓
  - ๒ ปลูกต้นตะแบกนา บริเวณริมทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก
  - ๓ ปลูกต้นราชพฤกษ์ บริเวณริมทางเท้า ถนนยานนาวา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอ โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/7/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2563 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

