



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(คืนคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจพัฒนาคลองแฝด)

รหัสโครงการ... : 50060000-3472

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ จันทปกรณ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาน้ำในคลองน้ำเสีย จึงจัดประชุมประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคลองแฝด เพื่อระดมสมองในการพัฒนาคลองแฝด ให้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม มีน้ำใส ถูกใจประชาชน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปริวาส และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในกิจกรรมที่จะดำเนินการ จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยคัดเลือกคลองแฝด ซึ่งเป็นหนึ่งในคลองที่มีความสำคัญของเขตยานนาวา และมีชุมชนอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ มีสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เกิดการรุกร้าพื้นที่ มีขยะและวัชพืชรบกวนจำนวนมาก ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ใกล้สถานที่สำคัญของเขตยานนาวาซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาจำนวนมาก ได้แก่ วัดปริวาส บางกอกสแควร์(จตุจักรพระราม 3) ร้านอาหารบ้านกลางน้ำ 2 ร้านอาหารเพนนินซูล่า โดยพื้นที่ในการพัฒนาคลองแฝด ตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจรัญ ความกว้าง 4-8 เมตร ความยาว 1,210 เมตร และความลึก 2.5 เมตร โดยนำมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองให้มีความสวยงาม ไม่มีขยะและวัชพืช เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน พร้อมทั้งปลูกฝังประชาชนในชุมชนให้มีความตระหนักในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน ซึ่งมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และได้รับประโยชน์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และน้อมนำศาสตร์พระราชา คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิดเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกป่าในใจคน และน้ำดีไล่น้ำเสีย เป็นหลักการสำคัญ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับภูมิทัศน์คลองแฝดให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแฝดให้หมดสิ้นไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาและบริเวณใกล้เคียงคลองแฝดซึ่งมีสถานที่สำคัญ คือ วัดปริวาส ซึ่งมีโบสถ์ที่มีความวิจิตรงดงามและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ
- 2.2 เพื่อให้คลองแฝด สะอาด ปลอดภัยและวัชพืช พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ต้นทองอุไร และ ต้นราชพฤกษ์ ให้เกิดความสวยงาม และประชาชนริมคลองจะช่วยกันดูแลรักษา
- 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้สวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคลองแฝดมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 พัฒนาคลองแฝดทั้งคลองให้เป็นคลองต้นแบบของสำนักงานเขตยานนาวา เป็นคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจพัฒนาคลองแฝด และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
- 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแฝด ตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจรัญให้สวยงาม ระยะทาง 1,210 เมตร โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามทางเดินริมคลอง เช่น ต้นทองอุไร เป็นต้น และวาดภาพศิลปะบนผนังกำแพงอาคารชุดเดอะสตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3 ที่อยู่ข้างคลองให้มีความสวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหารากวัชพืชรบกวน
- 3.3 คลองแฝด สะอาด ไม่มีขยะและวัชพืช โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคลองแฝดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา
- 3.4 สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนในชื่อว่า คณะกรรมการพัฒนาคลองแฝด อันประกอบด้วย 1) ฝ่ายโยธา 2) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 3) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4) โรงเรียนวัดปริวาส 5) โรงเรียนวัดช่องลม 6) โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยายาคม 7) ร้านอาหารบ้านกลางน้ำ 2 8) สำนักงานบางกอกสแควร์ (จตุจักรพระราม 3) 9) สำนักการระบายน้ำ 10) ร้านอาหารเพนนินซูล่า 11) วัดปริวาส 12) อาคารชุดเดอะสตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3 13) ฟาร์มโฮมสเตย์ และ 14) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแฝดให้สวยงาม ร่มรื่น ไม่มีขยะ และเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
- 3.5 วางแผนเพื่อพัฒนาดูแลคลองเดือนละ 1 ครั้ง
- 3.6 ไม่มีการรุกร้าพื้นที่สาธารณะในบริเวณคลองแฝด
- 3.7 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำของคลองแฝดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
- 3.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาและบริเวณใกล้เคียงคลองแฝด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ตัวชี้วัดที่ 3.2)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง ซ่อมแซมรั้วกันตึก และประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อปล่อยน้ำเข้าคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: ดำเนินการตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ คลองเสาหิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 24/08/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 17/09/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

