



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยานนาวาร่วมใจ คุุคลองใสสะอาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3539

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีคุุคลองอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา จึงเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมขังและกระเน่าเสียของน้ำทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพคุุคลองในพื้นที่เขตยานนาวา ให้สะอาดสวยงาม

2.2 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคุุคลอง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน

2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2.4 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร

2.5 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง

2.6 เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนน ซอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง

3.2 เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ถนน ซอยต่างๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 02/03/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสา เปิดทางน้ำไหล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/06/2564 : ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยานนาวาร่วมใจ คุคลองใสสะอาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3539

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีคุคลองอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา จึงเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมขังและกระแสน้ำเชี่ยวของน้ำทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคุคลองได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพคุคลองในพื้นที่เขตยานนาวา ให้สะอาดสวยงาม
- 2.2 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคุคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน
- 2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.4 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร
- 2.5 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง
- 2.6 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน ซอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง
- 3.2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนน ซอยต่างๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ปัญหาบ้านน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1คลอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1คลอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสา เปิดทางน้ำไหล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการยานนาวารวมใจ คูคลองใสสะอาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3539

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีคูคลองอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา จึงเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมขังและการเน่าเสียของน้ำทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคูคลองได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพคูคลองในพื้นที่เขตยานนาวา ให้สะอาดสวยงาม
- 2.2 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน
- 2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.4 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร
- 2.5 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง
- 2.6 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน ซอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง
- 3.2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนน ซอยต่างๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสา เปิดทางน้ำไหล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยานนาวารวมใจ คูคลองใสสะอาด





รหัสโครงการ...





: 50060000-3539





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ตรีจันทภกรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนพร งามอุโฆษ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีคูคลองอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการดูแลรักษา จึงเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมขังและการเน่าเสียของน้ำทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลองได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพคูคลองในพื้นที่เขตยานนาวา ให้สะอาดสวยงาม
- 2.2 เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน
- 2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.4 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร
- 2.5 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง
- 2.6 เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนน ขอยต่าง ๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่ใกล้เคียง
- 3.2 เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ถนน ขอยต่างๆ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1คลอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางน้ำไหล เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1คลอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/03/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสา เปิดทางน้ำไหล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2564 : ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

