



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย สะพานฯ

รหัสโครงการ... : 50070000-3108

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 378,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเติมพร เสนาลักษณ์ โทร. 02 6693487

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อการไฟดับอาจส่งผลให้บริเวณนั้นมืดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ดังนี้

จัดให้มีการบูรณะซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และดำเนินการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 (ของปีที่ผ่านมาแล้ว) ในปีถัดไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือดำเนินการให้ได้ โดยครบถ้วนตามที่มีการสำรวจตรวจสอบหรือตามที่มีการร้องขอในแต่ละปีงบประมาณ ตามในแผนการดำเนินการประกอบโครงการฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดให้มีการบูรณะซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และดำเนินการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 (ของปีที่ผ่านมาแล้ว) ในปีถัดไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือดำเนินการให้ได้ โดยครบถ้วนตามที่มีการสำรวจตรวจสอบหรือตามที่มีการร้องขอในแต่ละปีงบประมาณ ตามในแผนการดำเนินการประกอบโครงการฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2018-11-29 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นงานประจำหมวดค่าใช้สอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอหนังสือค้ำประกันจากผู้รับจ้างเพื่อลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยแยกถนนนครไชยศรี เป็นเงิน 282,540.-บาท อยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำประกันสัญญา 2.ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุพรรณ เป็นเงิน 486,976.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 3.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำและผิวถนนซอยหลังตลาดศรียาน เป็นเงิน 483,000.-บาท อยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำประกันสัญญา 4.ซ่อมแซมโรงเรียนวัดจันทรมิตร เป็นเงิน 492,995.-บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 5.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยสุจริต 1 จกถนนพระรามที่ 5 ถึงระยะสิ้นสุดตามที่กำหนด เป็นเงิน 190,000.-บาท		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอตัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอตัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือประสานการไฟฟ้าเพื่อขอตัดตั้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 17/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

