



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จำนวน 103 ซอย

รหัสโครงการ... : 50070000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตอุตสาหกรรม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพฑูริย์ สาหัส โทร.5420

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อปัญหาที่ท่วมซ้ำเนื่องมาจากสาเหตุฝนตกในช่วงฤดูฝนประจำปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
2. เพื่อเป็นการปฏิบัติการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมโดยเร็ว
3. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หรือให้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น ๆ
4. เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายในลักษณะต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดให้มีการดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น จำนวน 103 ซอย ความยาวรวมประมาณ 45,955 เมตร

โดยแยกเป็นการดำเนินการโดยจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ จำนวน 61 ซอย ความยาวรวมประมาณ 31,794 เมตร และดำเนินการโดยการจ้างแรงงานเขต

จำนวน 42 ซอย ความยาวรวมประมาณ 14,161 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็งานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกำหนดแผนงานการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขยายแบบ วันที่ 19-26 พ.ย. 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 23/12/2562 : 1. ดำเนินการโดยการจ้างเหมา จำนวน 61 ซอย ความยาวรวมประมาณ 29,179 เมตร งบประมาณ 624,314-บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2. ดำเนินการโดยการจ้างเหมา จำนวน 42 ซอย ความยาวรวมประมาณ 12,229 เมตร จะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563 ตามแผนที่กำหนด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกำหนดแผนงานการดำเนินงาน / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขยายแบบ วันที่ 19-26 พ.ย. 2562 / 23/12/2562 : 1. ดำเนินการโดยการจ้างเหมา จำนวน 61 ซอย ความยาวรวมประมาณ 29,179 เมตร งบประมาณ 624,314-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดำเนินการไปแล้ว 30 ซอย 2. ดำเนินการโดยการจ้างเหมา จำนวน 42 ซอย ความยาวรวมประมาณ 12,229 เมตร เริ่มดำเนินงานวันที่ 15 ม.ค. 2563 ดำเนินการไปแล้ว 3 ซอย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : รายงานผลการตรวจรับ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 20/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

