



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50070000-3297

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจินดา พงศ์ด้านเพชร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โทรสาร 256310220 : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ตั้งประดับต้นไม้ ฯลฯ บริเวณถนนสายต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับพื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่เขตชั้นในสภาพพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวัง รัฐสภา และกระทรวงต่างๆ อีกทั้งยังมีถนนสายสำคัญ ๆ หลายสาย เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ถนนสุขุทัย ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เขตดุสิต ให้มีทัศนียภาพที่ดี ลดปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นพิษ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารด้านมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตดุสิต ดังนี้

1. ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณถนนพิจัย ถนนสามเสน ถนนลูกหลวง ราชวิถี และพระรามที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้และวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท

2. ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และภายในอาคารสำนักงานเขตดุสิต

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ดำเนินการและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: กำหนดพื้นที่ ลักษณะต้นไม้ อุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการ และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2564 : กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของต้นไม้และวัสดุที่จะจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลางต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับวัสดุที่จะดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการส่งมอบของที่จัดซื้อตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้ตามเป้าหมายของโครงการ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 200,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

