



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50070000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง โทร.5420

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเป็นไปตามหลักการและเหตุผลความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการเป็นไปวัตถุประสงค์ความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลประชุมหารือกับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลางเพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

อยู่ระหว่างจัดทำแผนและพัฒนามาตรฐานพื้นที่คลองคานวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

1. คลองแสนแสบ
2. คลองสามเสน
3. คลองบางซื่อ
4. คลองผดุงกรุงเกษม
5. คลองเปรมประชากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางกายภาพเพื่อเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อสรุปปัญหาในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนย่อยของแต่ละฝ่ายเพื่อรวบรวมให้ฝ่ายปกครองจัดทำแผนหลักในการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจคลองที่จะดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 คลอง ได้แก่

1. คลองแสนแสบ สำรวจวันที่ 3-5 มี.ค. 2564
2. คลองสามเสน สำรวจวันที่ 10-12 มี.ค. 2564
3. คลองบางซื่อ สำรวจวันที่ 3-5 มี.ค. 2564
4. คลองผดุงกรุงเกษม สำรวจวันที่ 17-19 มี.ค. 2564

คงเหลือคลองเปรมประชากรที่ยังไม่สำรวจ ซึ่งกำหนดจำดำเนินการสำรวจ วันที่ 24-26 มี.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้

1. คลองสามเสน ดำเนินการทาสีราวเหล็กและติดตั้งป้ายจุดเช็คคือน
2. คลองบางซื่อ ดำเนินการจัดทำโครงเหล็กเพื่อจัดทำจุดเช็คคือน
3. คลองผดุงกรุงเกษม ดำเนินการจัดทำโครงเหล็กเพื่อจัดทำจุดเช็คคือน
4. คลองแสนแสบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. คลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้
 1.ปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ บริเวณคลองสามเสน คลองบางซื่อ 2.ดำเนินการจัดทำจุด Check in และประดับตกแต่ง บริเวณคลองเปรมประชากร
 คลองบางซื่อ 3.ดำเนินการซ่อมแซม ทาสีสะพาน รั้วเหล็ก บริเวณคลองแสนแสบ 4.เตรียมดำเนินการเตรียมจัดทำจุด Check in
 บริเวณคลองบางซื่อ คลองผดุงกรุงเกษม 5.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงริมคลองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : 1.คลองสามเสน ดำเนินการทาสีราวเหล็กและติดตั้งป้ายจุดเช็คคิน เรียบร้อยแล้ว
 2.คลองบางซื่อ ดำเนินการจัดทำโครงเหล็กเพื่อจัดทำจุดเช็คคิน เรียบร้อยแล้ว
 3.คลองกรุงเกษม ดำเนินการจัดทำโครงเหล็กเพื่อจัดทำจุดเช็คคิน เรียบร้อยแล้ว
 4.คลองแสนแสบ ดำเนินการทาสีสะพาน เรียบร้อยแล้ว
 5.คลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้
 1.ปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์และดูแลความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 5 คลอง 2.ดำเนินการจัดทำจุด Check in และประดับตกแต่ง
 บริเวณคลองเปรมประชากร 3.ดำเนินการซ่อมแซม ทาสีสะพาน รั้วเหล็ก บริเวณคลองเปรมประชากร 4.เตรียมดำเนินการเตรียมจัดทำจุด Check
 in บริเวณคลองเปรมประชากร 5.เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ (ชุดกลางวัน)ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 สำรองตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/กล้องCCTVทางเดินเท้าริมคลองเปรมประชากร และตรวจตรากวาดล้างผู้เร่ร่อน หลับนอน
 ตรวจตู้เขียวหน้าวัดเบญจมบพิตร
 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการตรวจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วจากการตรวจพบว่าบริเวณทาง
 เดินริมคลองมีไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องCCTVใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะได้ตรวจตราอย่างต่อเนื่องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้
 1.พัฒนาภูมิทัศน์ และพื้นที่ ตกแต่งและเสริมสร้างจุดชมวิว จุด Check in ทั้ง 5 จุด และประดับตกแต่ง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 5 คลอง
 2.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้นที่ให้อยู่ในสภาพดีไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
 3.เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ (ชุดกลางวัน/กลางคืน) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 สำรองตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/กล้องCCTV ทางเดินเท้าริมคลอง และตรวจตรากวาดล้างผู้เร่ร่อน หลับนอน ตรวจตู้เขียว
 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการตรวจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วจากการตรวจพบว่าบริเวณทาง
 เดินริมคลองมีไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องCCTVใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะได้ตรวจตราอย่างต่อเนื่องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/09/2564 : สามารถดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนกิจกรรมที่กำหนด จำนวน 5 คลอง ได้แก่
 1. คลองแสนแสบ
 2. คลองสามเสน
 3. คลองบางซื่อ
 4. คลองผดุงกรุงเกษม
 5. คลองเปรมประชากร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

