



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50080000-3017

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณตติกา จารุธรรม โทร 6467

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและเดือดร้อนของประชาชน

สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการสำรวจสภาพความเรียบร้อยของซอยในพื้นที่

และดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยในการจราจรโดยขอจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงการระบายน้ำให้รวดเร็วไม่มีน้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามความต้องการของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ

โดยมีรายการ ดังนี้

1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1,3,4 วงเงิน 480,500.00 บาท
2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์ วงเงิน 490,000.00 บาท
3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท วงเงิน 400,000.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2563 : เห็นชอบดำเนินการ โดยมีรายการดังนี้

1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1, 3, 4

งบประมาณ 480,500 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์

งบประมาณ 490,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดประมาณราคา

3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบดำเนินการ โดยมีรายการดังนี้

1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1, 3, 4

งบประมาณ 480,500 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง

2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์

งบประมาณ 490,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดประมาณราคา

3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท

งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/01/2564 : รายงานว่า อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบดำเนินการ โดยมีรายการดังนี้

1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1, 3, 4

งบประมาณ 480,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์

งบประมาณ 490,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/02/2564 : รายงานว่า อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบดำเนินการ โดยมีรายการดังนี้</p> <p>1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1, 3, 4 งบประมาณ 480,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์ งบประมาณ 490,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/04/2564 : 1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1, 3, 4 งบประมาณ 480,500 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และทำการเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์ งบประมาณ 490,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบดำเนินการ โดยมีรายการดังนี้</p> <p>1. งานซ่อมแซมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยอินทามระ 29 แยก 1, 3, 4 งบประมาณ 480,500 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และทำการเบิกจ่ายแล้ว</p> <p>2. งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในสวนพญาไทภิรมย์ งบประมาณ 490,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรูปแบบรายการ และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>30/06/2564 : หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คงเหลือที่ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. <input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลอนุมัติจ้าง</p> <p>2. <input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางเดินสันเขื่อนคลองบางซื่อจากโรงเรียนวัดไผ่ตัน ยอด 448,000 บาท อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>29/07/2564 : 1. <input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>2. <input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางเดินสันเขื่อนคลองบางซื่อจากโรงเรียนวัดไผ่ตัน ยอด 448,000 บาท อยู่ระหว่างส่งค่านวมราคากลาง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>31/08/2564 : มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และเพิ่มเติม</p> <p>1. <input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ?งานซ่อมแซมไฟฟ้าศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BFC) และระบบไฟฟ้าทั่วไปอาคารสำนักงานเขตพญาไท? และเปลี่ยนวงเงินเป็น ?499,500 บาท? อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>2. <input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางเดินสันเขื่อนคลองบางซื่อจากโรงเรียนวัดไผ่ตัน ยอด 448,000 บาท อยู่ระหว่างการไฟฟ้าขอเข้าพื้นที่</p> <p>3. <input type="checkbox"/> งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขอใช้พื้นที่การทางพิเศษฯ งบประมาณ 43,580 บาท อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง</p> <p>4. <input type="checkbox"/> งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณใต้ถังรั้นหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 34,100 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดรายงานขอจ้าง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>3. งานซ่อมแซมสำนักงานเขตพญาไท งบประมาณ 400,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

