



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง

รหัสโครงการ... : 50090000-3347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปราโมทย์ ผดาศรี

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา ไผ่เจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นนโยบายหลัก

เพื่อช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

มุ่งเน้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยมีนโยบายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนในด้านการดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยไม่ให้มีจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภัยอันตรายกับประชาชนในพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณที่ว่าง รกร้าง โกล่แหล่งชุมชนหรือเส้นทางสัญจรของประชาชน

สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้สูง ให้ดูสะอาด

เป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง โกล่แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาดและปลอดภัย

2. เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง ดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่ามองมากขึ้น

3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย

4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรกร้างว่างเปล่า

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนา ประสาน เจ้าของ/ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อทำความสะอาดจุดล้นรอบทั้งขยะมูลฝอยที่ว่างริมทาง จำนวน 12 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม(ฝ่ายเทคนิค)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ ประสานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งดำเนินการได้จำนวน 1 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานเจ้าของที่ดินบริเวณซอยลาดพร้าว 44 เพื่อปรับปรุงให้เป็นพื้นที่โล่ง ลดอาชญากรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางด่วนพระราม 9 เพื่อจัดทำสวนสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเจ้าของที่ดินซอยพัทลุง ปรับปรุงภูมิทัศน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดทางเดินริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจหาพื้นที่ที่จะดำเนินการในแขวงสามเสนนอก ยังไม่พบว่ามีที่เปลี่ยว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบพบเจ้าของที่ดินเปลี่ยนที่รกร้างว่างเปล่า ไปใช้ประโยชน์ในเดือน มิ.ย.63 จำนวน 3 แปลง คือ 1		
	ด้านหลังคาร์เนชั่น 2.ซอยศูนย์วิจัย 2 แปลง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานเจ้าของที่ดินบริเวณถนนเพชรบุรี จำนวน 1 แปลง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รกร้างภายในซอยศูนย์วิจัย 8		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

