



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50090000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,581,926 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสรารุณี โภคกุล โทร. 7463-65

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไม้เจริญ โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของถนน ซอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อประชาชนสามารถใช้สอยประโยชน์หรือเดินสัญจรผ่านออกซอยอื่นได้สะดวกขึ้น
2. เพื่อป้องกันการบุกรุกทางหรือครอบครองตั้งวางสิ่งของกีดขวางไม่เรียบร้อยในที่สาธารณะ
3. เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
4. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
5. เพื่อพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมให้ดูดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ซ่อมแซมทางเท้าภายในพื้นที่เขตห้วยขวาง
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา
3. หล่อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
4. ซ่อมผิวจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา จำนวน 2 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา จำนวน 2 งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่ซ่อมแซมและซ่อมแซมบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : ปูผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/06/2564 : 1. ซ่อมแซมซอย 20 มิถุนา แยก 5 จากปากซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถึงบ้านเลขที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	2. ซ่อมแซมซอยพระราม 9 ซอย 17 จากบ้านเลขที่ 318 ถึงบ้านเลขที่ 314 จากบ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 240 และจากบ้านเลขที่ 254 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง		
	3. ซ่อมแซมซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 จากหน้าปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 97 อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- :: 13/07/2564 : 1. ซ่อมแซมซอย 20 มิถุนา แยก 5 จากปากซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถึงบ้านเลขที่ 4  
อยู่ระหว่างทุบสกัดซ่อมแซมรางวี และไหลทาง
- 2. ซ่อมแซมซอยพระราม 9 ซอย 17 จากบ้านเลขที่ 318 ถึงบ้านเลขที่ 314 จากบ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 240  
และจากบ้านเลขที่ 254 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- 3. ซ่อมแซมซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 จากปากซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 97  
อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 09/08/2564 : ซ่อมแซมซอย 20 มิถุนา แยก 5 จากปากซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถึงบ้านเลขที่ 4 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

ซ่อมแซมซอยพระราม 9 ซอย 17 จากบ้านเลขที่ 318 ถึงบ้านเลขที่ 314 จากบ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 240  
และจากบ้านเลขที่ 254 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างปรับใส่ผิวจราจรเดิม

ซ่อมแซมซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 จากปากซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 97  
อยู่ระหว่างปูแอสฟัลต์ผิวจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,581,926 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

