



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

รหัสโครงการ... : 50100000-3481

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิพงษ์ เพชรเพ็ง โทร. 6515

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ประกอบนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมของเมือง ตามโครงการความปลอดภัยอันใหญ่ทศวรรษโดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั้งถนนตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน สำนักงานเขตพระโขนงจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เพื่อสนองนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะ เป็นข้อมูลพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
- 2.เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
- 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะในพื้นที่เขตพระโขนง ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ รวม จำนวน 100 ดวง จำแนกเป็น

- ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 80 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในจุดเสี่ยง จำนวน 20 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยสาธารณะและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 04. ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 35 ดวง , ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 12 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 45 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 47 ดวง / ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 57 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง /ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 50 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในเดือนมีนาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 15 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 36 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 20 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 327.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า - ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 43 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 350.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 0 ดวง/ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 20 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 370.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 2 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 36 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 380.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2563 ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 15 ดวง / ซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 28 ดวง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

