



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตฤ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 งบประมาณ 499,000.00 บาท
2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท
3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 งบประมาณ 498,000.00 บาท
4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 499,000.00 บาท
5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามรายการดังต่อไปนี้		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.เซ็นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง งบประมาณ 498,890.00 บาท		
	2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ		
	3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท		
	4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ		
	5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามรายการดังต่อไปนี้		
	1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.เซ็นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง งบประมาณ 498,890.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ

3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท

ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก. โซลิต ซีวิล เลขที่สัญญา 18/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง

4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพมหานคร 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพมหานคร 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด

อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ

5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท

อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 :

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพมหานคร 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพมหานคร 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด

ถูกต้องงบประมาณ

5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท

ถูกต้องงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 :

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท

อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7

ส่งมอบงาน ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท

ส่งมอบงาน ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท

ส่งมอบงาน ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,226,494 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

