



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตฤณ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 งบประมาณ 499,000.00 บาท
2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท
3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 งบประมาณ 498,000.00 บาท
4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 499,000.00 บาท
5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.เซ็นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง งบประมาณ 498,890.00 บาท 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.เซ็นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง งบประมาณ 498,890.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-------------------------|---|
| <p>รายงานครั้งที่7</p> | <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก. โซลิต ซิวิล เลขที่สัญญา 18/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพมหานคร 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพมหานคร 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 :</p> |
| <p>รายงานครั้งที่8</p> | <p>1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยห้วยหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพมหานคร 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพมหานคร 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด ถูกตัดงบประมาณ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท ถูกตัดงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/5/2563 :</p> |
| <p>รายงานครั้งที่9</p> | <p>1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยห้วยหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ส่งมอบงาน ตรวจสอบรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยห้วยหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท ส่งมอบงาน ตรวจสอบรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท ส่งมอบงาน ตรวจสอบรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่10</p> | <p>:: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,226,494 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

