



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50110000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจิด สุวรรณชาติ/5767

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (สันติสุข) จำนวน 2,243 ม.
2. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 (อยู่แล้วรวย) จำนวน 1,393 ม.
3. ซอยลาดพร้าว 113 จำนวน 1,441 ม.
4. หมู่บ้านสินธร จำนวน 8,978 ม.
5. ซอยลาดพร้าว 115 จำนวน 4,186 ม.
6. ซอยลาดพร้าว 119 จำนวน 1,000 ม.
7. ซอยลาดพร้าว 121 จำนวน 1,000 ม.
8. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 56 แยก 1-13 จำนวน 3,903 ม.
9. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (รัชธานี) 2,688 ม.
10. ซอยลาดพร้าว 87 และแยก 23-29 จำนวน 2,046 ม.
11. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) จำนวน 3,628 ม.
12. ซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 1,907 ม.
13. ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7-9-11 จำนวน 720 ม.
14. ซอยโพธิ์แก้ว 3 (จากโยธินพัฒนา 3 ถึงถนนโพธิ์แก้ว) จำนวน 5,130 ม.
15. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จำนวน 518 ม.
16. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 20 (ซอยน้อมสุข 1) จำนวน 905 ม.
17. ซอยลาดพร้าว 132 จำนวน 3,514 ม.
18. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 1 จำนวน 506 ม.
19. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 2 (และซอยเชื่อมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1) จำนวน 473 ม.
20. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จำนวน 709 ม.
21. ซอยรามคำแหง 8 จำนวน 2,974 ม.
22. ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 (สงวนสิน) จำนวน 1,640 ม.
23. ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนสิน) จำนวน 465 ม.
24. ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (รินรมย์) จำนวน 1,355 ม.
25. ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) จำนวน 1,640 ม.
26. ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 (ม.เสรี 4) จำนวน 2,369 ม.
27. ซอยรามคำแหง 26 จำนวน 1,400 ม.
28. ซอยรามคำแหง 26/1 และ 26/2 จำนวน 2,596 ม.
29. ซอยรามคำแหง 42 จำนวน 2,030 ม.
30. ซอยรามคำแหง 44 จำนวน 3,050 ม.
31. ซอยรามคำแหง 60 แยก 1-9 จำนวน 6,238 ม.
32. ซอยหัวหมาก 5 จำนวน 534 ม.
33. ซอยหัวหมาก 27 จำนวน 1,282 ม.
34. ซอยรามคำแหง 68 (จากถนนรามคำแหง-คลองหัวหมากน้อย) จำนวน 254 ม.
35. ซอยรามคำแหง 76 (สายเม่น) จำนวน 1,120 ม.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แยก 1 - 8 จำนวน 603 ม.

แยก 2 จำนวน 525 ม.

36. ซอยกรุงเทพมหานคร 8□จำนวน 2,056 ม.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 79,019 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลฯ พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ 9 ธ.ค. 62, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา วันที่ 11 ธ.ค. 62, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 12 ธ.ค. 62, เว้นระยะการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา วันที่ 20 ธ.ค. 62			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลบกัท่อระบายน้ำแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ยอดเงิน 1,777,676.- บาท			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,777,676 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

