



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50110000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจิด สุวรรณชาติ/5767

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (สันติสุข) จำนวน 2,243 ม.
2. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 (อยู่แล้วรวย) จำนวน 1,393 ม.
3. ซอยลาดพร้าว 113 จำนวน 1,441 ม.
4. หมู่บ้านสินธร จำนวน 8,978 ม.
5. ซอยลาดพร้าว 115 จำนวน 4,186 ม.
6. ซอยลาดพร้าว 119 จำนวน 1,000 ม.
7. ซอยลาดพร้าว 121 จำนวน 1,000 ม.
8. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 56 แยก 1-13 จำนวน 3,903 ม.
9. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (รัชธานี) 2,688 ม.
10. ซอยลาดพร้าว 87 และแยก 23-29 จำนวน 2,046 ม.
11. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) จำนวน 3,628 ม.
12. ซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 1,907 ม.
13. ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7-9-11 จำนวน 720 ม.
14. ซอยโพธิ์แก้ว 3 (จากโยธินพัฒนา 3 ถึงถนนโพธิ์แก้ว) จำนวน 5,130 ม.
15. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จำนวน 518 ม.
16. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 20 (ซอยน้อมสุข 1) จำนวน 905 ม.
17. ซอยลาดพร้าว 132 จำนวน 3,514 ม.
18. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 1 จำนวน 506 ม.
19. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 2 (และซอยเชื่อมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1) จำนวน 473 ม.
20. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จำนวน 709 ม.
21. ซอยรามคำแหง 8 จำนวน 2,974 ม.
22. ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 (สงวนสิน) จำนวน 1,640 ม.
23. ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนสิน) จำนวน 465 ม.
24. ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (รินรมย์) จำนวน 1,355 ม.
25. ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) จำนวน 1,640 ม.
26. ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 (ม.เสรี 4) จำนวน 2,369 ม.
27. ซอยรามคำแหง 26 จำนวน 1,400 ม.
28. ซอยรามคำแหง 26/1 และ 26/2 จำนวน 2,596 ม.
29. ซอยรามคำแหง 42 จำนวน 2,030 ม.
30. ซอยรามคำแหง 44 จำนวน 3,050 ม.
31. ซอยรามคำแหง 60 แยก 1-9 จำนวน 6,238 ม.
32. ซอยหัวหมาก 5 จำนวน 534 ม.
33. ซอยหัวหมาก 27 จำนวน 1,282 ม.
34. ซอยรามคำแหง 68 (จากถนนรามคำแหง-คลองหัวหมากน้อย) จำนวน 254 ม.
35. ซอยรามคำแหง 76 (สายเม่น) จำนวน 1,120 ม.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แยก 1 - 8 จำนวน 603 ม.

แยก 2 จำนวน 525 ม.

36. ซอยกรุงเทพมหานคร 8□จำนวน 2,056 ม.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 79,019 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลฯ พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ 9 ธ.ค. 62, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา วันที่ 11 ธ.ค. 62, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 12 ธ.ค. 62, เว้นระยะการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา วันที่ 20 ธ.ค. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลบกัท่อระบายน้ำแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ยอดเงิน 1,777,676.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,777,676 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50110000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจ็ด สุวรรณชาติ/5767

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (สันติสุข) จำนวน 2,243 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 (อยู่แล้วรวม) จำนวน 1,393 ม.
3. ซอยลาดพร้าว 113 จำนวน 1,441 ม.
4. หมู่บ้านสินธร จำนวน 8,978 ม.
5. ซอยลาดพร้าว 115 จำนวน 4,186 ม.
6. ซอยลาดพร้าว 119 จำนวน 1,000 ม.
7. ซอยลาดพร้าว 121 จำนวน 1,000 ม.
8. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 56 แยก 1-13 จำนวน 3,903 ม.
9. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (รัชธานี) 2,688 ม.
10. ซอยลาดพร้าว 87 และแยก 23-29 จำนวน 2,046 ม.
11. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) จำนวน 3,628 ม.
12. ซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 1,907 ม.
13. ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7-9-11 จำนวน 720 ม.
14. ซอยโพธิ์แก้ว 3 (จากโยธินพัฒนา 3 ถึงถนนโพธิ์แก้ว) จำนวน 5,130 ม.
15. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จำนวน 518 ม.
16. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 20 (ซอยน้อมสุข 1) จำนวน 905 ม.
17. ซอยลาดพร้าว 132 จำนวน 3,514 ม.
18. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 1 จำนวน 506 ม.
19. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 2 (และซอยเชื่อมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1) จำนวน 473 ม.
20. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จำนวน 709 ม.
21. ซอยรามคำแหง 8 จำนวน 2,974 ม.
22. ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 (สวนสิน) จำนวน 1,640 ม.
23. ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนสิน) จำนวน 465 ม.
24. ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (รื่นรมย์) จำนวน 1,355 ม.
25. ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) จำนวน 1,640 ม.
26. ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 (ม.เสรี 4) จำนวน 2,369 ม.
27. ซอยรามคำแหง 26 จำนวน 1,400 ม.
28. ซอยรามคำแหง 26/1 และ 26/2 จำนวน 2,596 ม.
29. ซอยรามคำแหง 42 จำนวน 2,030 ม.
30. ซอยรามคำแหง 44 จำนวน 3,050 ม.
31. ซอยรามคำแหง 60 แยก 1-9 จำนวน 6,238 ม.
32. ซอยหัวหมาก 5 จำนวน 534 ม.
33. ซอยหัวหมาก 27 จำนวน 1,282 ม.
34. ซอยรามคำแหง 68 (จากถนนรามคำแหง-คลองหัวหมากน้อย) จำนวน 254 ม.
35. ซอยรามคำแหง 76 (สายแมน) จำนวน 1,120 ม.
แยก 1 - 8 จำนวน 603 ม.
แยก 2 จำนวน 525 ม.
36. ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 จำนวน 2,056 ม.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 79,019 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลฯ พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ 9

ธ.ค. 62, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา วันที่ 11 ธ.ค. 62,





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 12 ธ.ค. 62, เว้นระยะการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา วันที่ 20 ธ.ค. 62

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลบกท่อระบายน้ำแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2563 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ยอดเงิน 1,777,676.- บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,777,676 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50110000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจ็ด สุวรรณชาติ/5767

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (สันติสุข) จำนวน 2,243 ม.
2. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 (อยู่แล้วรวย) จำนวน 1,393 ม.
3. ซอยลาดพร้าว 113 จำนวน 1,441 ม.
4. หมู่บ้านสินธร จำนวน 8,978 ม.
5. ซอยลาดพร้าว 115 จำนวน 4,186 ม.
6. ซอยลาดพร้าว 119 จำนวน 1,000 ม.
7. ซอยลาดพร้าว 121 จำนวน 1,000 ม.
8. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 56 แยก 1-13 จำนวน 3,903 ม.
9. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (รัชธานี) 2,688 ม.
10. ซอยลาดพร้าว 87 และแยก 23-29 จำนวน 2,046 ม.
11. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) จำนวน 3,628 ม.
12. ซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 1,907 ม.
13. ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7-9-11 จำนวน 720 ม.
14. ซอยโพธิ์แก้ว 3 (จากโยธินพัฒนา 3 ถึงถนนโพธิ์แก้ว) จำนวน 5,130 ม.
15. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จำนวน 518 ม.
16. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 20 (ซอยน้อมสุข 1) จำนวน 905 ม.
17. ซอยลาดพร้าว 132 จำนวน 3,514 ม.
18. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 1 จำนวน 506 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

19. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 2 (และซอยเชื่อมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1) จำนวน 473 ม.
20. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จำนวน 709 ม.
21. ซอยรามคำแหง 8 จำนวน 2,974 ม.
22. ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 (สงวนลิน) จำนวน 1,640 ม.
23. ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนสิน) จำนวน 465 ม.
24. ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (รื่นรมย์) จำนวน 1,355 ม.
25. ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) จำนวน 1,640 ม.
26. ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 (ม.เสรี 4) จำนวน 2,369 ม.
27. ซอยรามคำแหง 26 จำนวน 1,400 ม.
28. ซอยรามคำแหง 26/1 และ 26/2 จำนวน 2,596 ม.
29. ซอยรามคำแหง 42 จำนวน 2,030 ม.
30. ซอยรามคำแหง 44 จำนวน 3,050 ม.
31. ซอยรามคำแหง 60 แยก 1-9 จำนวน 6,238 ม.
32. ซอยหัวหมาก 5 จำนวน 534 ม.
33. ซอยหัวหมาก 27 จำนวน 1,282 ม.
34. ซอยรามคำแหง 68 (จากถนนรามคำแหง-คลองหัวหมากน้อย) จำนวน 254 ม.
35. ซอยรามคำแหง 76 (สายเมน) จำนวน 1,120 ม.
แยก 1 - 8 จำนวน 603 ม.
แยก 2 จำนวน 525 ม.
36. ซอยกรุงเทพกรีฑา 8□จำนวน 2,056 ม.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 79,019 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ 9 ธ.ค. 62, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา วันที่ 11 ธ.ค. 62, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 12 ธ.ค. 62, เว้นระยะการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา วันที่ 20 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลบกัท่อระบายน้ำแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ยอดเงิน 1,777,676.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,777,676 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50110000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบรรเจิด สุวรรณชาติ/5767

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (สันติสุข) จำนวน 2,243 ม.
2. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 (อยู่แล้วรวย) จำนวน 1,393 ม.
3. ซอยลาดพร้าว 113 จำนวน 1,441 ม.
4. หมู่บ้านสินธร จำนวน 8,978 ม.
5. ซอยลาดพร้าว 115 จำนวน 4,186 ม.
6. ซอยลาดพร้าว 119 จำนวน 1,000 ม.
7. ซอยลาดพร้าว 121 จำนวน 1,000 ม.
8. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 56 แยก 1-13 จำนวน 3,903 ม.
9. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (รัชธานี) 2,688 ม.
10. ซอยลาดพร้าว 87 และแยก 23-29 จำนวน 2,046 ม.
11. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) จำนวน 3,628 ม.
12. ซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 1,907 ม.
13. ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7-9-11 จำนวน 720 ม.
14. ซอยโพธิ์แก้ว 3 (จากโยธินพัฒนา 3 ถึงถนนโพธิ์แก้ว) จำนวน 5,130 ม.
15. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จำนวน 518 ม.
16. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 20 (ซอยน้อมสุข 1) จำนวน 905 ม.
17. ซอยลาดพร้าว 132 จำนวน 3,514 ม.
18. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 1 จำนวน 506 ม.
19. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 2 (และซอยเชื่อมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1) จำนวน 473 ม.
20. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จำนวน 709 ม.
21. ซอยรามคำแหง 8 จำนวน 2,974 ม.
22. ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 (สงวนสิน) จำนวน 1,640 ม.
23. ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนสิน) จำนวน 465 ม.
24. ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (รินรมย์) จำนวน 1,355 ม.
25. ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) จำนวน 1,640 ม.
26. ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 (ม.เสรี 4) จำนวน 2,369 ม.
27. ซอยรามคำแหง 26 จำนวน 1,400 ม.
28. ซอยรามคำแหง 26/1 และ 26/2 จำนวน 2,596 ม.
29. ซอยรามคำแหง 42 จำนวน 2,030 ม.
30. ซอยรามคำแหง 44 จำนวน 3,050 ม.
31. ซอยรามคำแหง 60 แยก 1-9 จำนวน 6,238 ม.
32. ซอยหัวหมาก 5 จำนวน 534 ม.
33. ซอยหัวหมาก 27 จำนวน 1,282 ม.
34. ซอยรามคำแหง 68 (จากถนนรามคำแหง-คลองหัวหมากน้อย) จำนวน 254 ม.
35. ซอยรามคำแหง 76 (สายเม่น) จำนวน 1,120 ม.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แยก 1 - 8 จำนวน 603 ม.

แยก 2 จำนวน 525 ม.

36. ซอยกรุงเทพมหานคร 8□จำนวน 2,056 ม.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 79,019 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลฯ พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ 9 ธ.ค. 62, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา วันที่ 11 ธ.ค. 62, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 12 ธ.ค. 62, เว้นระยะการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา วันที่ 20 ธ.ค. 62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลบกัท่อระบายน้ำแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ยอดเงิน 1,777,676.- บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,777,676 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

